

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_160_24	2 – Data da Fiscalização: 29/11/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rodovia Amaral Peixoto e adjacências	5 – Bairro(s): Village	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 – DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RO-000-52373/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 25/05/2024	Conclusão: 31/03/2025	Extensão projetada: 5266 m	Total realizado: 2473 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

11 – Relatório:

Foi realizada uma vistoria conjunta com a Concessionária, representada pelo Gestor de Obras Rafael, para acompanhar e fiscalizar a execução de uma obra de expansão em diversos logradouros, a partir da Rodovia Amaral Peixoto, no município de Rio das Ostras.

Trata-se da fase II de um projeto amplo de interligação, que conecta a Estação de Regulação localizada na Rodovia Amaral Peixoto a trechos da rede de distribuição residencial e comercial da cidade. A expansão está sendo executada, em sua maior parte, por meio de métodos não destrutivos, com exceção das interligações, e inclui a instalação de dutos de polietileno (PE) com 200 mm de diâmetro.

Durante a vistoria, a obra estava localizada no lado par da Rua Macaé sob a execução da empresa Energas.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144915-3

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 06/012/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da Obra.

FOTOS



Foto 2: Sinalização de desvio de pedestre e desvio de trânsito.

FOTOS



Foto 3: Local de Convivência.

FOTOS



Foto 4: Extintores de Incêndio.

FOTOS



Foto 5: Sinalização de Obra

FOTOS



Foto 6: Rua Macaé.