

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_161_24	2 – Data da Fiscalização: 29/11/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Av. Nossa senhora da Conceição Quadra 25, Lote 579	5 – Bairro(s): Village	6 – Município/UF: Rio das Ostras/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
 NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RO-000-52373/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 11/11/2024	Conclusão: 19/12/2024	Extensão projetada: 376,80 m	Total realizado: 161,20 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

11 – Relatório:

Foi realizada uma vistoria conjunta com a Concessionária, representada pelo Gestor de Obras, Rafael, para acompanhar e fiscalizar a execução de uma obra de expansão na Rua São Judas Tadeu. A obra interliga a rede que passa pela Rua Madre Teresa de Calcutá à Avenida Nossa Senhora da Conceição.

Durante a vistoria, constatou-se que os trabalhos estavam concentrados no lado ímpar da Rua São Judas Tadeu. A execução está sendo realizada pela empresa Braços. No dia da inspeção, que ocorreu no período da tarde, a equipe não se encontrava no local, pois trabalha apenas no turno da manhã na sexta-feira, retornando ao Rio de Janeiro no período da tarde. Consequentemente, a área de vivência já havia sido desmontada e só seria remontada na segunda-feira, com o retorno da equipe ao local.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Liza Lopes de Moura

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144915-3

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 09/12/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da Obra.

FOTOS



Foto 2: Identificação da Obra.

FOTOS



Foto 3: Sinalização de Obra.

FOTOS



Foto 4: Recomposição provisória.

FOTOS



Foto 5: Marco plano.

FOTOS



Foto 6: Recomposição definitiva na Rua São Judas Tadeu.