

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_169_24	2 – Data da Fiscalização: 13/12/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua José Veríssimo	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MEI-53919/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 28/10/2024	Conclusão: 25/01/2025	Extensão projetada: 420,69 m	Total realizado: 372,60 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:**11 – Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua José Veríssimo, no bairro do Méier.

Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de ferro fundido por 2 linhas em PE 90mm Ø ao longo da Rua José Veríssimo, uma em cada lado da via (fotos 1, 2, 3 e 4). Toda a extensão foi assentada por método destrutivo (foto 5), faltando apenas o trecho entre o número 14 e a esquina com a Rua Dias da Cruz (foto 6). Além disso, restam as interligações nas extremidades (2 na Rua Dias da Cruz, 1 na Rua Affonso Arinos e 1 na Rua Visconde de Taunay).

Cabe destacar que, durante a fiscalização, foram detectados trechos de recomposição provisória sem identificação (foto 7). A correção foi realizada e a confirmação fotográfica enviada (foto 8), posteriormente, pelo gestor da obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A obra está em andamento com previsão de conclusão até o dia 25/01/2025. No decorrer da fiscalização foram detectados trechos de recomposição provisória sem identificação. A correção foi realizada e a confirmação fotográfica enviada, conforme descrito no item 11.

14 – Nomes dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama
Rosária da Costa Faria Martins

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0
5157783-6

17 – Assinaturas dos Agentes de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 17/12/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: início da obra na Rua José Veríssimo.



Foto 2: trecho de recomposição no passeio.

FOTOS



Foto 3: trecho de recomposição do passeio.



Foto 4: trecho de recomposição na via.

FOTOS



Foto 5: assentamento de tubulação por método destrutivo.



Foto 6: trecho em andamento na Rua José Veríssimo, entre o número 14 e a esquina com a Rua Dias da Cruz.

FOTOS



Foto 7: trecho de recomposição provisória sem identificação.



Foto 8: trecho de recomposição provisória identificado após fiscalização.