

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_170_24	2 – Data da Fiscalização: 13/12/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Dias da Cruz	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA


Número do Projeto: RJ-MEI-54002/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Concluída	Data de início: 12/06/2024	Conclusão: 18/10/2024	Extensão projetada: 73,50 m	Total realizado: -- 61,40 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:		
11 – Relatório: Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Claudio Maia, com o objetivo de verificar a conclusão das obras de renovação na Rua Dias da Cruz, no bairro do Méier. Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de ferro fundido por PE 160mm Ø ao longo da Rua Dias da Cruz, trecho entre a Rua Intendente Cunha Menezes e a Rua Souza Aguiar (fotos 1 a 4). A tubulação em PE já estava assentada, mas sem carga. Nessa obra, foram complementados alguns trechos faltantes da tubulação em PE, realizada a interligação com a rede, colocada em carga e desativado o trecho de ferro fundido. Todos os trechos de complementação foram assentados por método destrutivo. Cabe mencionar que o projeto foi enviado posteriormente, pelo gestor, em formato PDF.		
12 – Recomendações:		
13 – Conclusão: A obra foi concluída em 18/10/2024. Durante a fiscalização, não foram encontradas irregularidades em relação a prestação do serviço.		
14 – Nomes dos Agentes de Fiscalização: Luiz Felipe Orlando Gama Rosária da Costa Faria Martins	15 – Cargo: Especialista em Regulação Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144917-0 5157783-6
17 – Assinaturas dos Agentes de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 17/12/2024  _____ Assinatura do Agente de Fiscalização  _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: trecho de recomposição na esquina das ruas Dias da Cruz e Intendente Cunha Menezes.



Foto 2: trecho de recomposição no passeio.

FOTOS



Foto 3: trecho de recomposição do passeio.



Foto 4: trecho de recomposição na via.