



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRA

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS VILA PAULINE 1 E VILA PAULINE 2 - BELFORD ROXO / RJ

Io=FEVEREIRO 2025

SEQ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	VALORES MENSAIS												TOTAIS
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	1.098.327,00	7,40%	23.524,54	43.898,07	58.863,84	85.749,87	108.950,99	120.551,55	118.818,05	112.727,06	112.727,06	107.217,49	104.171,99	101.126,49	1.098.327,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	661.885,75	4,46%	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	55.157,15	661.885,75
3	ENSAIOS, PROJETOS E RELATÓRIOS	433.773,24	2,92%	86.754,65	43.377,32	43.377,32	43.377,32	43.377,32	43.377,32	21.688,66	21.688,66	21.688,66	21.688,66	21.688,66	21.688,66	433.773,24
4	DRENAGEM	3.810.358,00	25,68%	152.414,32	152.414,32	190.517,90	228.621,48	381.035,80	457.242,96	457.242,96	381.035,80	381.035,80	342.932,22	304.828,64	304.828,64	3.810.358,00
5	BASES E PAVIMENTOS	7.456.992,63	50,25%		298.279,71	447.419,56	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	745.699,26	7.456.992,63
6	MEIO-FIO E CALÇADAS	1.378.653,47	9,29%					137.865,35	206.798,02	206.798,02	206.798,02	206.798,02	137.865,35	137.865,35	137.865,35	1.378.653,47
SUB-TOTAIS		14.839.990,09		317.850,65	593.126,56	795.335,76	1.158.605,08	1.472.085,87	1.628.826,27	1.605.404,10	1.523.105,95	1.523.105,95	1.448.663,71	1.407.514,63	1.366.365,55	14.839.990,09
B. D. I - 19%		2.819.598,12		60.391,62	112.694,05	151.113,80	220.134,97	279.696,32	309.476,99	305.026,78	289.390,13	289.390,13	275.246,10	267.427,78	259.609,45	2.819.598,12
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS			100%	378.242,28	705.820,61	946.449,56	1.378.740,05	1.751.782,19	1.938.303,26	1.910.430,88	1.812.496,08	1.812.496,08	1.723.909,81	1.674.942,41	1.625.975,01	
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		17.659.588,21		378.242,28	1.084.062,89	2.030.512,45	3.409.252,50	5.161.034,69	7.099.337,95	9.009.768,83	10.822.264,90	12.634.760,98	14.358.670,79	16.033.613,20	17.659.588,21	17.659.588,21
PERCENTUAIS SIMPLES DAS ETAPAS				2,14%	4,00%	5,36%	7,81%	9,92%	10,98%	10,82%	10,26%	10,26%	9,76%	9,48%	9,21%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS DAS ETAPAS				2,14%	6,14%	11,50%	19,31%	29,23%	40,20%	51,02%	61,28%	71,55%	81,31%	90,79%	100,00%	