



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRA
COM DESONERAÇÃO

OBRA: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS VILA PAULINE 1 E VILA PAULINE 2 - BELFORD ROXO / RJ

lo=FEVEREIRO 2025

SEQ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	VALORES MENSAIS												TOTAIS
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	1.017.983,35	7,05%	21.149,48	40.595,22	54.618,75	79.864,06	101.008,97	111.581,42	110.082,49	104.479,02	104.479,02	99.510,04	96.708,31	93.906,57	1.017.983,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	624.737,67	4,32%	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	52.061,47	624.737,67
3	ENSAIOS, PROJETOS E RELATÓRIOS	395.435,42	2,74%	79.087,08	39.543,54	39.543,54	39.543,54	39.543,54	39.543,54	19.771,77	19.771,77	19.771,77	19.771,77	19.771,77	19.771,77	395.435,42
4	DRENAGEM	3.695.674,42	25,58%	147.826,98	147.826,98	184.783,72	221.740,47	369.567,44	443.480,93	443.480,93	369.567,44	369.567,44	369.567,44	332.610,70	295.653,95	3.695.674,42
5	BASES E PAVIMENTOS	7.401.137,36	51,23%		296.045,49	444.068,24	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	740.113,74	7.401.137,36
6	MEIO-FIO E CALÇADAS	1.310.881,03	9,07%					131.088,10	196.632,15	196.632,15	196.632,15	196.632,15	131.088,10	131.088,10	131.088,10	1.310.881,03
SUB-TOTAIS		14.445.849,25		300.125,02	576.072,71	775.075,72	1.133.323,28	1.433.383,26	1.583.413,25	1.562.142,56	1.482.625,60	1.482.625,60	1.412.112,57	1.372.354,09	1.332.595,61	14.445.849,25
B. D. I - 23%		3.322.545,33		69.028,75	132.496,72	178.267,42	260.664,35	329.678,15	364.185,05	359.292,79	341.003,89	341.003,89	324.785,89	315.641,44	306.496,99	3.322.545,33
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS			100%	369.153,77	708.569,43	953.343,14	1.393.987,63	1.763.061,41	1.947.598,30	1.921.435,35	1.823.629,48	1.823.629,48	1.736.898,46	1.687.995,53	1.639.092,59	
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		17.768.394,58		369.153,77	1.077.723,20	2.031.066,34	3.425.053,97	5.188.115,39	7.135.713,69	9.057.149,03	10.880.778,52	12.704.408,00	14.441.306,46	16.129.301,98	17.768.394,58	17.768.394,58
PERCENTUAIS SIMPLES DAS ETAPAS				2,08%	3,99%	5,37%	7,85%	9,92%	10,96%	10,81%	10,26%	10,26%	9,78%	9,50%	9,22%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS DAS ETAPAS				2,08%	6,07%	11,43%	19,28%	29,20%	40,16%	50,97%	61,24%	71,50%	81,28%	90,78%	100,00%	