

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA
SEM DESONERAÇÃO

OBRA: REFORMA DE CORREDOR ESPORTIVO DO BAIRRO MIGUEL COUT

LOCAL: NOVA IGUAÇU - RJ

lo= AGO 2025

SEQ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	VALORES MENSAIS				TOTAIS
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 244.961,97	6,13%	73.488,59	61.240,49	61.240,49	48.992,39	244.961,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.068,36	2,08%	24.920,51	20.767,09	20.767,09	16.613,67	83.068,36
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R\$ 98.017,92	2,45%	49.008,96	49.008,96			98.017,92
4	DEMOLIÇÃO	R\$ 118.413,47	2,96%	59.206,73	47.365,38	11.841,36		118.413,47
5	PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTOS	R\$ 2.248.296,00	56,24%		449.659,20	674.488,80	1.124.148,00	2.248.296,00
6	EQUIPAMENTOS	R\$ 127.457,63	3,19%		25.491,53	38.237,29	63.728,81	127.457,63
7	QUADRAS / RAMPA SKATE / PLAYGROUNDS / PARCÃO / SOLA	R\$ 357.042,44	8,93%		71.408,49	107.112,73	178.521,22	357.042,44
8	PAISAGISMO	R\$ 638.706,95	15,98%				638.706,95	638.706,95
9	QUIOSQUES	R\$ 61.305,42	1,53%		12.261,08	18.391,63	30.652,71	61.305,42
10	PINTURA	R\$ 20.371,84	0,51%		4.074,37	6.111,55	10.185,92	20.371,84
SUB-TOTAIS		3.997.642,00		206.624,79	741.276,59	938.190,94	2.111.549,67	3.997.642,00
B. D. I - 20%		799.528,40		41.324,96	148.255,32	187.638,19	422.309,93	377.218,47
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS			100%	247.949,75	889.531,91	1.125.829,13	2.533.859,60	
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		4.797.170,40		247.949,75	1.137.481,66	2.263.310,79	4.797.170,39	
PERCENTUAIS SIMPLES DAS ETAPAS				5,17%	18,54%	23,47%	52,82%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS DAS ETAPAS				5,17%	23,71%	47,18%	100,00%	