



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 9:39:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Os moradores relataram que nunca ocorreram movimentos de massa e que o muro de sacos de solo-cimento já é antigo. Recomenda-se a sua substituição por muro de concreto ciclópico.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de solo grampeado a montante do muro ao longo de toda a encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro em diferentes patamares para estabilização do talude de corte e para suporte do acesso à moradia a montante.

Foto4



Descrição da foto4

Casa localizada a montante do talude: moradora relatou que o talude de corte foi executado há cerca de 1 ano e meio e que não houve deslizamento. Recomenda-se a execução de muro de concreto armado na base e solo grampeado a montante. Acesso precário.