



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 3:43:25 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Segundo o morador, não há escavação no meio do talude, mas foi observado processo erosivo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro de concreto armado estakeado com canaleta a montante. Na porção superior, suavização do terreno e solo grampeado com face verde, contendo vigota estakeada a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Deslizamento planar em fevereiro de 2024 com atingimento de imóveis. Presença de trincas na moradia. As casas no sopé da encosta encontram-se interditadas. Necessita a remoção do material mobilizado e da "vegetação deslizada".