



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 3:45:52 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desobstrução de DHP
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- acerto/suavização do terreno
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro ciclópico a jusante das moradias, assim como muro de concreto armado estacado encaixado no talude de corte atrás das edificações.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção do concreto projetado e execução de solo grampeado em todo o setor a montante da casa 350 e em todo polígono, avançando a montante para suporte dos imóveis. Vigota estaqueada a montante do solo grampeado.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de escada hidráulica e canaletas.

