



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 12:56:31 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estakeadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e desobstrução das drenagens já existentes. Remoção de vegetação como árvores de médio e alto porte, assim como bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado na encosta com presença de cicatrizes. Vigotas estakeadas a montante do solo grampeado.

Foto2



Descrição da foto2

Foi observado obra geotécnica (concreto projetado) atrás da moradia. Destaca-se para a manutenção da obra, pois apresenta trincas, assim como desobstrução do dhp.

Foto3



Descrição da foto3

Obra geotécnica sendo executada atrás da edificação 69. Segundo informações do executor, a obra não irá contemplar toda a cicatriz de deslizamento. Logo, recomenda-se a extensão da obra com solo grampeado na porção lateral e a montante (N/NE) do polígono.

