



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 1:53:02 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação arbórea.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção dos muros já existentes e execução de muro de concreto armado, em patamares, nas moradias encaixadas em taludes de corte. Ressalta-se a necessidade de canaletas a montante do muro.

Foto2



Descrição da foto2

Continuidade lateral da execução do muro. Moradora relatou que havia concreto projetado no talude, sendo o mesmo mobilizado no evento.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de biomanta em setores menos íngremes da encosta, principalmente nas vertentes da drenagem natural. Escada hidráulica encaixada na drenagem.

Foto4



Descrição da foto4

Execução de muro de concreto armado no talude atrás da edificação, com gramínea no trecho menos íngreme e, a montante, muro de concreto para suporte do imóvel. Recomenda-se muro de gabião nas margens do córrego.