



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 13, 2025, 9:29:12 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. O esgoto necessita ser canalizado. Não foi possível acessar a moradia nº 71, mas atrás dessa moradia parece ter concreto projetado. Recomenda-se substituir por muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Visão dos fundos da moradia ao lado do nº 71 dificultada pela vegetação. Construção de muro de concreto armado atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de muro em "L" invertido na base do talude de corte/encosta. Solo grampeado a montante, ao longo de toda a encosta.

