



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 19, 2025, 3:28:46 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__19

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- biomanta
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação de médio a alto porte. Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250320-120906.jpg

Descrição da foto1

Remover concreto projetado a montante da edificação e executar solo grampeado, contemplando toda a encosta a montante onde há feições de instabilidade. Execução de vigota estaqueada a montante do solo grampeado.

Foto2



Foto2-20250320-120503.jpg

Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento ao lado da edificação: muro de concreto em "L" invertido com acerto/suavização do terreno a montante, contendo canaleta.

Foto3



Foto3-20250320-121832.jpg

Descrição da foto3

Acerto/suavização do terreno e execução de biomanta, para mitigação do processo erosivo.

Foto4



Foto4-20250320-121518.jpg

Descrição da foto4

Remover concreto projetado e executar muro de concreto armado estaqueado, com guarda-corpo na escadaria.