



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 9:44:16 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- vigotas estacadas
- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. A ficha refere-se ao polígono MD_Paiolzinho_256_DS_TB__4 (parece ter havido erro de digitação).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta; construção do acesso à moradia a montante da encosta, com guarda corpo e muro para suporte do talude de corte a montante do caminho.

Foto2



Foto2-20250311-095431.jpg

Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante da encosta.

Foto3



Descrição da foto3

A moradia a jusante da encosta apresenta distância nula em relação ao talude de corte, o que impossibilita a execução de um muro no sopé da encosta.

Foto4



Descrição da foto4

Executar o manilhamento do esgoto, que se encontra a céu aberto. A moradora relatou que o mesmo não deu vazão nas chuvas que ocasionaram o deslizamento, alcançando a sua casa.