



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:21:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_SantaRosa_298_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio e alto porte. Não foi possível observar detalhadamente a situação da edificação a montante do talude, pois a mesma encontra-se interditada pela defesa civil (local fechado e com ausência de moradores).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante. Execução de solo grampeado a jusante da cortina atirantada. Atrás da edificação: muro de concreto armado estacado encaixado no talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em "L" invertida no sopé da encosta, com canaletas a montante, assim como, solo grampeado na porção superior, com vigotas estaqueadas.

Foto3



Foto3-20250311-143528.jpg

Descrição da foto3

Destaque para a extensão da obra geotécnica (muro de concreto em "L" invertida sobreposto ao solo grampeado).

