



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 11:10:10 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_RETIRO_655_DSS_IR_LT__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **biomanta**
- **hidrossemeadura**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Obras de drenagem encaixadas no caminho de drenagem entre lotes 113 e 110. Hidrossemeadura na cicatriz entre os lotes 110 e 113. Muro de concreto armado estaqueado no talude próximo a casa dentro do lote 113. Muro de concreto ciclópico na entrada do lote 113. À montante do lote 110: muro de concreto armado estaqueado em cortes com inclinação acentuada, biomanta e vigota chumbada à montante para suporte de camada de solo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Caminho de drenagem.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à montante do lote 110, entre os lotes 110 e 113.

Foto3



Descrição da foto3

Corte com angulo negativo no lote 113.

Foto4



Descrição da foto4

Talude à montante do lote 110.