



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 11:10:15 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_726_DSS_AS_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **grelha atirantada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Em taludes com processos erosivos: biomanta (taludes menos íngremes) ou concreto projetado (taludes mais íngremes). Ao lado do n. 886: biomanta à jusante da moradia e muro à montante e na lateral para suporte da escadaria, com concreto projetado à montante. Na área com blocos: grelha atirantada com tela chumbada, barreira dinamica à jusante. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Processos erosivos em talude entre moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Concreto projetado rompido.

Foto3



Descrição da foto3

Corte íngreme à montante da casa ao lado do n. 886.

Foto4



Descrição da foto4

Área à montante do polígono com presença de muitos blocos.