



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: MERCADO DO PRODUTOR AgroRJ - CARDOSO MOREIRA - Endereço: Rua Edmar Ferreira de Medeiros, esquina com Rua Alice Monção - Município: Cardoso Moreira.

NATUREZA: Construção do Mercado do Produtor Agro de Cardoso Moreira.

ORÇAMENTOS: P129.001 a 006/22.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JUNHO/22 (SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	3,0073%	3,0073%	3,0073%	6,0146%	4,0098%	10,0244%	4,0098%	14,0342%	3,0073%	17,0415%	3,0078%	20,0493%		20,0493%
02	Canteiro de obra	1,4396%	1,4396%		1,4396%		1,4396%		1,4396%		1,4396%	0,3599%	1,7995%		1,7995%
03	Movimento de terra	1,2124%	1,2124%	0,3032%	1,5156%		1,5156%		1,5156%		1,5156%		1,5156%		1,5156%
04	Transportes	0,0864%	0,0864%	0,0918%	0,1782%	0,0918%	0,2700%	0,0918%	0,3618%	0,0918%	0,4536%	0,0864%	0,5400%		0,5400%
05	Serviços complementares	0,9146%	0,9146%	0,9718%	1,8864%	0,9718%	2,8582%	0,9718%	3,8300%	0,9718%	4,8018%	0,9147%	5,7165%		5,7165%
06	Galerias, drenos e conexos			0,1329%	0,1329%	0,0886%	0,2215%		0,2215%		0,2215%		0,2215%		0,2215%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	0,5361%	0,5361%	1,0723%	1,6084%	1,6085%	3,2169%	1,0723%	4,2892%	0,5361%	4,8253%	0,5365%	5,3618%		5,3618%
09	Serviços de parques e jardins	0,1138%	0,1138%	0,3416%	0,4554%	0,6833%	1,1387%	0,4555%	1,5942%	0,4555%	2,0497%	0,2280%	2,2777%		2,2777%
10	Fundações	1,1814%	1,1814%	4,7257%	5,9071%		5,9071%		5,9071%		5,9071%		5,9071%		5,9071%
11	Estruturas	2,1862%	2,1862%	6,5588%	8,7450%	8,7451%	17,4901%	4,3728%	21,8629%		21,8629%		21,8629%		21,8629%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,7282%	0,7282%	1,4565%	2,1847%	0,2428%	2,4275%		2,4275%		2,4275%		2,4275%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,5475%	1,5475%	3,0950%	4,6425%	3,0950%	7,7375%	1,5475%	9,2850%	1,0317%	10,3167%		10,3167%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,3066%	0,3066%	0,6132%	0,9198%	0,9198%	1,8396%	0,9198%	2,7594%	0,3067%	3,0661%		3,0661%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,2632%	0,2632%	0,5264%	0,7896%	0,6580%	1,4476%	0,5264%	1,9740%	0,3948%	2,3688%	0,2633%	2,6321%		2,6321%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,8774%	0,8774%	1,3161%	2,1935%	3,5096%	5,7031%	1,7548%	7,4579%	1,3162%	8,7741%		8,7741%
17	Pinturas			0,0820%	0,0820%	0,3282%	0,4102%	0,4923%	0,9025%	0,4923%	1,3948%	0,2463%	1,6411%		1,6411%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,4835%	0,4835%	0,4835%	0,9670%	1,2089%	2,1759%	1,2089%	3,3848%	1,4508%	4,8356%		4,8356%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários									0,0029%	0,0029%	0,0008%	0,0037%		0,0037%
21	Iluminação pública							0,4200%	0,4200%	0,3150%	0,7350%	0,3150%	1,0500%		1,0500%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	10,94%	10,94%	21,76%	32,70%	24,15%	56,85%	21,39%	78,24%	11,70%	89,94%	10,06%	100,00%		100,00%