



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CRIAAD CABO FRIO - ENDEREÇO: Rua Antônio Luis da Fonseca - sn - Porto do Carro - MUNICÍPIO: CABO FRIO

NATUREZA: Reforma com acréscimo.

ORÇAMENTOS: D023.001 a 021/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	2,1225%	2,1225%	0,5855%	2,7080%	0,5855%	3,2935%	0,5855%	3,8790%	0,5855%	4,4645%
02	Canteiro de obra	0,6230%	0,6230%	0,0256%	0,6486%	0,0256%	0,6742%	0,0256%	0,6998%	0,0256%	0,7254%
03	Movimento de terra	0,8781%	0,8781%	0,3245%	1,2026%	0,1662%	1,3688%	0,1176%	1,4864%	0,0817%	1,5681%
04	Transportes	0,0592%	0,0592%	0,0987%	0,1579%	0,0987%	0,2566%	0,0987%	0,3553%	0,1184%	0,4737%
05	Serviços complementares			0,8646%	0,8646%	0,8646%	1,7292%	0,8646%	2,5938%	0,8646%	3,4584%
06	Galerias, drenos e conexos					0,0347%	0,0347%	0,0694%	0,1041%	0,0694%	0,1735%
07	Argamassas, injeções e consolidações			0,0516%	0,0516%	0,0130%	0,0646%		0,0646%		0,0646%
08	Bases e Pavimentos	0,0965%	0,0965%	0,0965%	0,1930%	0,0965%	0,2895%	0,0965%	0,3860%	0,0967%	0,4827%
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações	0,1530%	0,1530%	0,3061%	0,4591%	0,1531%	0,6122%		0,6122%		0,6122%
11	Estruturas	3,5469%	3,5469%	4,1849%	7,7318%	3,9181%	11,6499%	5,8704%	17,5203%	4,9273%	22,4476%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1388%	0,1388%	0,4165%	0,5553%	0,4165%	0,9718%	0,4165%	1,3883%	0,5554%	1,9437%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,9985%	0,9985%	1,9971%	2,9956%	1,9971%	4,9927%	2,9956%	7,9883%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,1706%	0,1706%	0,5119%	0,6825%	0,6825%	1,3650%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			1,0432%	1,0432%	1,5806%	2,6238%	2,6238%	5,2476%	2,3498%	7,5974%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,7277%	0,7277%	0,7388%	1,4665%	1,1849%	2,6514%	1,1617%	3,8131%	0,3001%	4,1132%
17	Pinturas									0,0622%	0,0622%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,35%	8,35%	9,74%	18,09%	11,31%	29,40%	14,44%	43,84%	13,72%	57,56%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE JUN/2024- (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL
NOME E N.º D.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CRIAAD CABO FRIO - ENDEREÇO: Rua Antônio Luis da Fonseca - sn - Porto do Carro - MUNICÍPIO: CABO FRIO

NATUREZA: Reforma com acréscimo.

ORÇAMENTOS: D023.001 a 021/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,5855%	5,0500%	0,5855%	5,6355%	0,5855%	6,2210%	0,5855%	6,8065%	0,5126%	7,3191%		7,3191%
0,0256%	0,7510%	0,0256%	0,7766%	0,0256%	0,8022%	0,0256%	0,8278%	0,0257%	0,8535%		0,8535%
	1,5681%		1,5681%		1,5681%		1,5681%		1,5681%		1,5681%
0,1184%	0,5921%	0,1184%	0,7105%	0,0987%	0,8092%	0,0987%	0,9079%	0,0794%	0,9873%		0,9873%
0,8646%	4,3230%	1,4050%	5,7280%	1,4050%	7,1330%	1,2969%	8,4299%	2,3778%	10,8077%		10,8077%
0,0694%	0,2429%	0,0694%	0,3123%	0,0351%	0,3474%		0,3474%		0,3474%		0,3474%
	0,0646%		0,0646%		0,0646%		0,0646%		0,0646%		0,0646%
	0,4827%		0,4827%		0,4827%		0,4827%		0,4827%		0,4827%
						0,1532%	0,1532%	1,3788%	1,5320%		1,5320%
	0,6122%		0,6122%		0,6122%		0,6122%		0,6122%		0,6122%
4,5561%	27,0037%	0,4924%	27,4961%		27,4961%		27,4961%		27,4961%		27,4961%
0,5554%	2,4991%	0,2779%	2,7770%		2,7770%		2,7770%		2,7770%		2,7770%
1,7973%	9,7856%	0,1999%	9,9855%		9,9855%		9,9855%		9,9855%		9,9855%
0,6825%	2,0475%	0,3986%	2,4461%	0,2972%	2,7433%	0,3890%	3,1323%	0,2805%	3,4128%		3,4128%
0,8219%	8,4193%	0,7165%	9,1358%	0,0316%	9,1674%	1,0116%	10,1790%	0,3586%	10,5376%		10,5376%
	4,1132%		4,1132%		4,1132%	0,2834%	4,3966%	0,2504%	4,6470%		4,6470%
0,6386%	0,7008%	0,6635%	1,3643%	0,5018%	1,8661%	1,4722%	3,3383%	0,8090%	4,1473%		4,1473%
		2,4551%	2,4551%	4,4928%	6,9479%	0,6935%	7,6414%	4,6342%	12,2756%		12,2756%
								0,0055%	0,0055%		0,0055%
								0,1401%	0,1401%		0,1401%
10,72%	68,28%	7,41%	75,69%	7,47%	83,16%	6,02%	89,18%	10,82%	100,00%		