



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CRIAAD CABO FRIO - ENDEREÇO: Rua Antônio Luis da Fonseca - sn - Porto do Carro - MUNICÍPIO: CABO FRIO
NATUREZA: Reforma com acréscimo.
ORÇAMENTOS: P023.001 a 021/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	2,2561%	2,2561%	0,6223%	2,8784%	0,6223%	3,5007%	0,6223%	4,1230%	0,6223%	4,7453%
02	Canteiro de obra	0,6174%	0,6174%	0,0253%	0,6427%	0,0253%	0,6680%	0,0253%	0,6933%	0,0253%	0,7186%
03	Movimento de terra	1,0261%	1,0261%	0,3420%	1,3681%	0,1710%	1,5391%	0,0855%	1,6246%	0,0856%	1,7102%
04	Transportes	0,0563%	0,0563%	0,0939%	0,1502%	0,0939%	0,2441%	0,0939%	0,3380%	0,1127%	0,4507%
05	Serviços complementares			0,8455%	0,8455%	0,8455%	1,6910%	0,8455%	2,5365%	0,8455%	3,3820%
06	Galerias, drenos e conexos					0,0337%	0,0337%	0,0674%	0,1011%	0,0674%	0,1685%
07	Argamassas, injeções e consolidações			0,0504%	0,0504%	0,0126%	0,0630%		0,0630%		0,0630%
08	Bases e Pavimentos	0,0938%	0,0938%	0,0938%	0,1876%	0,0938%	0,2814%	0,0938%	0,3752%	0,0941%	0,4693%
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações	0,1551%	0,1551%	0,3103%	0,4654%	0,1552%	0,6206%		0,6206%		0,6206%
11	Estruturas	3,5483%	3,5483%	4,1865%	7,7348%	3,9196%	11,6544%	5,8726%	17,5270%	4,9291%	22,4561%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1409%	0,1409%	0,4229%	0,5638%	0,4229%	0,9867%	0,4229%	1,4096%	0,5639%	1,9735%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,0122%	1,0122%	2,0244%	3,0366%	2,0244%	5,0610%	3,0367%	8,0977%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,1711%	0,1711%	0,5134%	0,6845%	0,6846%	1,3691%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			1,0512%	1,0512%	1,5769%	2,6281%	2,6281%	5,2562%	2,2854%	7,5416%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,4553%	0,4553%	0,6830%	1,1383%	1,1383%	2,2766%	1,1383%	3,4149%	0,3642%	3,7791%
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,35%	8,35%	9,74%	18,09%	11,31%	29,40%	14,44%	43,84%	13,72%	57,56%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE JUN/2024- (SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL
I D.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CRIAAD CABO FRIO - ENDEREÇO: Rua Antônio Luis da Fonseca - sn - Porto do Carro - MUNICÍPIO: CABO FRIO

NATUREZA: Reforma com acréscimo.

ORÇAMENTOS: P023.001 a 021/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,6223%	5,3676%	0,6223%	5,9899%	0,6223%	6,6122%	0,6223%	7,2345%	0,5453%	7,7798%		7,7798%
0,0253%	0,7439%	0,0253%	0,7692%	0,0253%	0,7945%	0,0253%	0,8198%	0,0260%	0,8458%		0,8458%
	1,7102%		1,7102%		1,7102%		1,7102%		1,7102%		1,7102%
0,1127%	0,5634%	0,1127%	0,6761%	0,0939%	0,7700%	0,0939%	0,8639%	0,0759%	0,9398%		0,9398%
0,8455%	4,2275%	1,3740%	5,6015%	1,3740%	6,9755%	1,2683%	8,2438%	2,3257%	10,5695%		10,5695%
0,0674%	0,2359%	0,0674%	0,3033%	0,0340%	0,3373%		0,3373%		0,3373%		0,3373%
	0,0630%		0,0630%		0,0630%		0,0630%		0,0630%		0,0630%
	0,4693%		0,4693%		0,4693%		0,4693%		0,4693%		0,4693%
						0,1514%	0,1514%	1,3634%	1,5148%		1,5148%
	0,6206%		0,6206%		0,6206%		0,6206%		0,6206%		0,6206%
4,5578%	27,0139%	0,4927%	27,5066%		27,5066%		27,5066%		27,5066%		27,5066%
0,5639%	2,5374%	0,2825%	2,8199%		2,8199%		2,8199%		2,8199%		2,8199%
1,8220%	9,9197%	0,2027%	10,1224%		10,1224%		10,1224%		10,1224%		10,1224%
0,6846%	2,0537%	0,3998%	2,4535%	0,2981%	2,7516%	0,3902%	3,1418%	0,2812%	3,4230%		3,4230%
0,7358%	8,2774%	0,7884%	9,0658%	0,2102%	9,2760%	0,9461%	10,2221%	0,2906%	10,5127%		10,5127%
0,2513%	4,0304%		4,0304%		4,0304%	0,2777%	4,3081%	0,2454%	4,5535%		4,5535%
0,4327%	0,4327%	0,6923%	1,1250%	0,8221%	1,9471%	1,6443%	3,5914%	0,7359%	4,3273%		4,3273%
		2,3484%	2,3484%	3,9923%	6,3407%	0,4638%	6,8045%	4,9377%	11,7422%		11,7422%
								0,0052%	0,0052%		0,0052%
						0,1361%	0,1361%		0,1361%		0,1361%
10,72%	68,28%	7,41%	75,69%	7,47%	83,16%	6,02%	89,18%	10,82%	100,00%		