



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - GE - ENDEREÇO: Rua Miguel Angelo com Travessa Jerusalem - Jacarezinho - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO.

ORÇAMENTOS: P164.001 a 003/24.

| CATEGORIA | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC |
| 01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0,9780% | 0,9780% | 0,9780% | 1,9560% | 0,9780% | 2,9340% | 0,9780% | 3,9120% | 0,9780% | 4,8900% |
| 02 | Canteiro de obra | 0,6471% | 0,6471% | 1,2942% | 1,9413% | | 1,9413% | | 1,9413% | | 1,9413% |
| 03 | Movimento de terra | 0,6292% | 0,6292% | 0,4719% | 1,1011% | 0,4719% | 1,5730% | 0,4719% | 2,0449% | 0,4719% | 2,5168% |
| 04 | Transportes | 1,2393% | 1,2393% | 1,2393% | 2,4786% | 1,2393% | 3,7179% | 1,2393% | 4,9572% | 1,2393% | 6,1965% |
| 05 | Serviços complementares | 0,4299% | 0,4299% | 0,4299% | 0,8598% | 0,4299% | 1,2897% | 0,4299% | 1,7196% | 0,4299% | 2,1495% |
| 06 | Galerias, drenos e conexos | 1,2846% | 1,2846% | 1,2846% | 2,5692% | 1,2846% | 3,8538% | 1,2846% | 5,1384% | 1,2846% | 6,4230% |
| 07 | Argamassas, injeções e consolidações | 0,0067% | 0,0067% | 0,0050% | 0,0117% | 0,0050% | 0,0167% | 0,0050% | 0,0217% | 0,0050% | 0,0267% |
| 08 | Bases e Pavimentos | | | | | | | | | | |
| 09 | Serviços de parques e jardins | | | | | | | | | | |
| 10 | Fundações | | | | | | | | | | |
| 11 | Estruturas | 0,6389% | 0,6389% | 1,2778% | 1,9167% | 1,2778% | 3,1945% | 0,6389% | 3,8334% | 0,6389% | 4,4723% |
| 12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0,0099% | 0,0099% | 0,0099% | 0,0198% | 0,0198% | 0,0396% | 0,0198% | 0,0594% | 0,0198% | 0,0792% |
| 13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 1,2195% | 1,2195% | 1,2195% | 2,4390% | 1,2195% | 3,6585% | 1,2195% | 4,8780% | 1,2195% | 6,0975% |
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0,0780% | 0,0780% | 0,0780% | 0,1560% | 0,0780% | 0,2340% | 0,0780% | 0,3120% | 0,0780% | 0,3900% |
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | 0,3781% | 0,3781% | 0,3781% | 0,7562% | 0,3781% | 1,1343% | 0,3781% | 1,5124% | 0,3781% | 1,8905% |
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0,0109% | 0,0109% | 0,0163% | 0,0272% | 0,0273% | 0,0545% | 0,0273% | 0,0818% | 0,0273% | 0,1091% |
| 17 | Pinturas | | | | | | | | | 0,1135% | 0,1135% |
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | | | | | | | 0,0529% | 0,0529% | 0,0529% | 0,1058% |
| 19 | Equipamentos | 0,1303% | 0,1303% | 0,1303% | 0,2606% | 0,1303% | 0,3909% | 0,1303% | 0,5212% | 0,1304% | 0,6516% |
| 20 | Preços rodoviários | 0,8526% | 0,8526% | 0,8526% | 1,7052% | 0,8526% | 2,5578% | 0,8526% | 3,4104% | 0,8526% | 4,2630% |
| 21 | Iluminação pública | 0,8768% | 0,8768% | 0,8768% | 1,7536% | 0,8768% | 2,6304% | 0,8768% | 3,5072% | 0,8768% | 4,3840% |
| 22 | Reflorestamento e exploração vegetal | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL COM BDI | 9,41% | 9,41% | 10,54% | 19,95% | 9,27% | 29,22% | 8,68% | 37,90% | 8,80% | 46,70% |



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE NOV./24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL
I D.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - GE - ENDEREÇO: Rua Miguel Angelo com Travessa Jerusalem - Jacarezinho - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA: URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO.

ORÇAMENTOS: P164.001 a 003/24.

| 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | TOTAL | % |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | | |
| 0,9780% | 5,8680% | 0,9780% | 6,8460% | 0,9780% | 7,8240% | 0,9780% | 8,8020% | 0,9789% | 9,7809% | | 9,7809% |
| | 1,9413% | | 1,9413% | | 1,9413% | | 1,9413% | 0,2158% | 2,1571% | | 2,1571% |
| 0,6294% | 3,1462% | | 3,1462% | | 3,1462% | | 3,1462% | | 3,1462% | | 3,1462% |
| 1,2393% | 7,4358% | 1,2393% | 8,6751% | 1,2393% | 9,9144% | 1,2393% | 11,1537% | 1,2393% | 12,3930% | | 12,3930% |
| 0,4299% | 2,5794% | 0,4299% | 3,0093% | 0,4299% | 3,4392% | 0,4299% | 3,8691% | 0,4303% | 4,2994% | | 4,2994% |
| 2,5693% | 8,9923% | 2,5693% | 11,5616% | 1,2849% | 12,8465% | | 12,8465% | | 12,8465% | | 12,8465% |
| 0,0070% | 0,0337% | | 0,0337% | | 0,0337% | | 0,0337% | | 0,0337% | | 0,0337% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3,0526% | 3,0526% | 3,0526% | 6,1052% | 2,4420% | 8,5472% | 3,6632% | 12,2104% | | 12,2104% |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,6389% | 5,1112% | 0,6389% | 5,7501% | 0,6390% | 6,3891% | | 6,3891% | | 6,3891% | | 6,3891% |
| 0,0099% | 0,0891% | 0,0103% | 0,0994% | | 0,0994% | | 0,0994% | | 0,0994% | | 0,0994% |
| 1,2195% | 7,3170% | 1,2195% | 8,5365% | 1,2195% | 9,7560% | 1,2195% | 10,9755% | 1,2203% | 12,1958% | | 12,1958% |
| 0,0780% | 0,4680% | 0,0780% | 0,5460% | 0,0780% | 0,6240% | 0,0780% | 0,7020% | 0,0788% | 0,7808% | | 0,7808% |
| 0,3781% | 2,2686% | 0,3781% | 2,6467% | 0,3781% | 3,0248% | 0,3781% | 3,4029% | 0,3788% | 3,7817% | | 3,7817% |
| 0,0273% | 0,1364% | 0,0273% | 0,1637% | 0,0273% | 0,1910% | 0,0382% | 0,2292% | 0,0440% | 0,2732% | | 0,2732% |
| 0,1703% | 0,2838% | 0,2158% | 0,4996% | 0,2953% | 0,7949% | 0,2271% | 1,0220% | 0,1139% | 1,1359% | | 1,1359% |
| 0,0529% | 0,1587% | 0,0529% | 0,2116% | 0,0529% | 0,2645% | 0,1058% | 0,3703% | 0,1590% | 0,5293% | | 0,5293% |
| | 0,6516% | | 0,6516% | | 0,6516% | | 0,6516% | | 0,6516% | | 0,6516% |
| 0,8526% | 5,1156% | 0,8526% | 5,9682% | 0,8526% | 6,8208% | 0,8526% | 7,6734% | 0,8529% | 8,5263% | | 8,5263% |
| 0,8768% | 5,2608% | 0,8768% | 6,1376% | 0,8768% | 7,0144% | 0,8768% | 7,8912% | 0,8777% | 8,7689% | | 8,7689% |
| | | | | | | | | | | | |
| 10,17% | 56,87% | 12,62% | 69,49% | 11,40% | 80,89% | 8,87% | 89,76% | 10,24% | 100,00% | | 100,00% |