



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Antiga Fábrica da General Eletrics - GE - ENDEREÇO: Rua Miguel Ângelo com Travessa Jerusalém - Jacarezinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO
ORÇAMENTOS: D007.001 a 012/25.

CATEGORIA	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01 Serviços de escritório, laboratório e campo	0,6456%	0,6456%	0,4035%	1,0491%	0,4035%	1,4526%	0,4035%	1,8561%
02 Canteiro de obra	0,4918%	0,4918%	0,2459%	0,7377%	0,2459%	0,9836%		0,9836%
03 Movimento de terra	0,0736%	0,0736%	0,0613%	0,1349%	0,0613%	0,1962%	0,0613%	0,2575%
04 Transportes	0,1466%	0,1466%	0,0916%	0,2382%	0,0916%	0,3298%	0,0916%	0,4214%
05 Serviços complementares	0,7402%	0,7402%	0,4626%	1,2028%	0,4626%	1,6654%	0,4626%	2,1280%
06 Galerias, drenos e conexos							0,4067%	0,4067%
07 Argamassas, injeções e consolidações			0,0143%	0,0143%	0,0143%	0,0286%	0,0143%	0,0429%
08 Bases e Pavimentos	0,0771%	0,0771%	0,0771%	0,1542%	0,0771%	0,2313%	0,0771%	0,3084%
09 Serviços de parques e jardins								
10 Fundações	0,0257%	0,0257%	0,0429%	0,0686%	0,0429%	0,1115%	0,0429%	0,1544%
11 Estruturas	1,8388%	1,8388%	3,0647%	4,9035%	3,0647%	7,9682%	3,0647%	11,0329%
12 Alvenarias e paredes divisórias					0,1122%	0,1122%	0,1122%	0,2244%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos							0,5607%	0,5607%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria								
15 Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas							0,1258%	0,1258%
16 Coberturas, isolamentos e impermeabilização								
17 Pinturas								
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos								
19 Equipamentos					0,0108%	0,0108%	0,0108%	0,0216%
20 Preços rodoviários								
21 Iluminação pública								
22 Reflorestamento e exploração vegetal								
VALOR TOTAL COM BDI	4,04%	4,04%	4,46%	8,50%	4,59%	13,09%	5,43%	18,52%



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
0,4035%	2,2596%	0,4035%	2,6631%	0,4035%	3,0666%	0,4035%	3,4701%	0,4035%	3,8736%	0,4035%	4,2771%
	0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%
0,0613%	0,3188%	0,0736%	0,3924%	0,0736%	0,4660%	0,0858%	0,5518%	0,0858%	0,6376%	0,0858%	0,7234%
0,0916%	0,5130%	0,0916%	0,6046%	0,0916%	0,6962%	0,0916%	0,7878%	0,0916%	0,8794%	0,0916%	0,9710%
0,4626%	2,5906%	0,4626%	3,0532%	0,4626%	3,5158%	0,4626%	3,9784%	0,4626%	4,4410%	0,4626%	4,9036%
0,8134%	1,2201%	0,8134%	2,0335%	0,8134%	2,8469%	0,8134%	3,6603%	0,4070%	4,0673%		4,0673%
0,0143%	0,0572%	0,0143%	0,0715%	0,0143%	0,0858%	0,0143%	0,1001%	0,0143%	0,1144%	0,0143%	0,1287%
0,0771%	0,3855%	0,0925%	0,4780%	0,0925%	0,5705%	0,1079%	0,6784%	0,1079%	0,7863%	0,1079%	0,8942%
0,0429%	0,1973%	0,0175%	0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%
3,0647%	14,0976%	3,0647%	17,1623%	3,0647%	20,2270%	3,0647%	23,2917%	3,0647%	26,3564%	3,0647%	29,4211%
0,1122%	0,3366%	0,1122%	0,4488%	0,1122%	0,5610%	0,1122%	0,6732%	0,1122%	0,7854%	0,1122%	0,8976%
0,5607%	1,1214%	0,5607%	1,6821%	0,5607%	2,2428%	0,5607%	2,8035%	0,5607%	3,3642%	0,5607%	3,9249%
0,1258%	0,2516%	0,1258%	0,3774%	0,1783%	0,5557%	0,1783%	0,7340%	0,1783%	0,9123%	0,1783%	1,0906%
		0,3034%	0,3034%	0,3034%	0,6068%	0,6069%	1,2137%	0,6069%	1,8206%	0,6069%	2,4275%
								0,1953%	0,1953%	0,1953%	0,3906%
0,0108%	0,0324%	0,0108%	0,0432%	0,0108%	0,0540%	0,0108%	0,0648%	0,0108%	0,0756%	0,0108%	0,0864%
		0,7565%	0,7565%	1,5130%	2,2695%	1,5130%	3,7825%	0,7565%	4,5390%	0,7565%	5,2955%
5,84%	24,36%	6,91%	31,27%	7,69%	38,96%	8,03%	46,99%	7,06%	54,05%	6,65%	60,70%



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 540 DIAS
RESPONSAVEL
ID Funcional
MES BASE Dez/2025.(SISTEMA DESONERADO)
mes 1 (início)

330 DIAS		360 DIAS		390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS		480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4035%	4,6806%	0,4035%	5,0841%	0,4035%	5,4876%	0,4842%	5,9718%	0,4842%	6,4560%	0,4842%	6,9402%	0,4842%	7,4244%	0,6462%	8,0706%		8,0706%
	0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%		0,9836%	0,2459%	1,2295%		1,2295%
0,0736%	0,7970%	0,0736%	0,8706%	0,0613%	0,9319%	0,0613%	0,9932%	0,0613%	1,0545%	0,0613%	1,1158%	0,0613%	1,1771%	0,0497%	1,2268%		1,2268%
0,0916%	1,0626%	0,0916%	1,1542%	0,0916%	1,2458%	0,1099%	1,3557%	0,1099%	1,4656%	0,1099%	1,5755%	0,1099%	1,6854%	0,1475%	1,8329%		1,8329%
0,4626%	5,3662%	0,4626%	5,8288%	0,4626%	6,2914%	0,5551%	6,8465%	0,5551%	7,4016%	0,5551%	7,9567%	0,5551%	8,5118%	0,7413%	9,2531%		9,2531%
	4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%		4,0673%
0,0152%	0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%		0,1439%
0,0925%	0,9867%	0,0925%	1,0792%	0,0771%	1,1563%	0,0771%	1,2334%	0,0771%	1,3105%	0,0771%	1,3876%	0,0771%	1,4647%	0,0778%	1,5425%		1,5425%
						0,8791%	0,8791%	0,7438%	1,6229%	0,7438%	2,3667%	0,9467%	3,3134%	0,0678%	3,3812%		3,3812%
	0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%		0,2148%
1,2268%	30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%		30,6479%
0,1122%	1,0098%	0,1124%	1,1222%		1,1222%		1,1222%		1,1222%		1,1222%		1,1222%		1,1222%		1,1222%
0,5607%	4,4856%	0,7476%	5,2332%	0,7476%	5,9808%	0,7476%	6,7284%	0,7476%	7,4760%	0,7476%	8,2236%	0,5607%	8,7843%	0,5608%	9,3451%		9,3451%
0,6588%	0,6588%	1,3177%	1,9765%	1,3177%	3,2942%	0,6588%	3,9530%	0,6588%	4,6118%	0,6588%	5,2706%	0,6588%	5,9294%	0,6591%	6,5885%		6,5885%
0,1783%	1,2689%	0,1258%	1,3947%	0,1258%	1,5205%	0,1258%	1,6463%	0,2569%	1,9032%	0,2569%	2,1601%	0,2569%	2,4170%	0,2051%	2,6221%		2,6221%
0,6069%	3,0344%	0,4248%	3,4592%	0,4248%	3,8840%	0,3841%	4,2681%	0,4855%	4,7536%	0,3034%	5,0570%	0,4048%	5,4618%	0,6077%	6,0695%		6,0695%
0,1953%	0,5859%	0,1953%	0,7812%	0,1953%	0,9765%	0,1953%	1,1718%	0,1953%	1,3671%	0,1953%	1,5624%	0,1953%	1,7577%	0,1960%	1,9537%		1,9537%
		0,0362%	0,0362%	0,1207%	0,1569%	0,2173%	0,3742%	0,2173%	0,5915%	0,2173%	0,8088%	0,2173%	1,0261%	0,1815%	1,2076%		1,2076%
0,0108%	0,0972%	0,0108%	0,1080%	0,0108%	0,1188%	0,0108%	0,1296%	0,0181%	0,1477%	0,0181%	0,1658%	0,0072%	0,1730%	0,0081%	0,1811%		0,1811%
0,7565%	6,0520%	0,7565%	6,8085%	0,3782%	7,1867%	0,3787%	7,5654%		7,5654%		7,5654%		7,5654%		7,5654%		7,5654%
		0,1733%	0,1733%	0,1733%	0,3466%	0,3466%	0,6932%	0,3466%	1,0398%	0,3466%	1,3864%	0,1733%	1,5597%	0,1735%	1,7332%		1,7332%
5,44%	66,14%	5,03%	71,17%	4,59%	75,76%	5,23%	80,99%	4,96%	85,95%	4,77%	90,72%	4,71%	95,43%	4,57%	100,00%		100,00%