

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS**  
**EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO**

IMÓVEL: INST MÉDICO LEGAL - IMLAP

NATUREZA DA OBRA: REFORMA PARCIAL

orçamento : P040.001/21 à P040.008/21

LOCALIZADA AV FRANCISCO BICALHO S/N - RIO DE JANEIRO - RJ

**TOTAL** **6.355.000,00**  
**PRAZO** **180 DIAS**  
**MÊS BASE** **jul/21**  
**mês 1 (início)**

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,5512%	0,5512%	0,5512%	1,1024%	0,5512%	1,6536%	0,5519%	2,2055%	0,5519%	2,7574%	0,5517%	3,3091%	<b>226.447,04</b>	3,3091%
02	Canteiro de Obra	0,2965%	0,2965%		0,2965%		0,2965%		0,2965%		0,2965%	0,0742%	0,3707%	<b>23.256,54</b>	0,3707%
03	Movimento de terra	0,0080%	0,0080%	0,0054%	0,0134%		0,0134%		0,0134%		0,0134%		0,0134%	<b>941,16</b>	0,0134%
04	Transportes	0,0366%	0,0366%	0,0366%	0,0732%	0,0366%	0,1098%	0,0366%	0,1464%	0,0366%	0,1830%	0,0367%	0,2197%	<b>13.466,02</b>	0,2197%
05	Serviços complementares	1,4497%	1,4497%	1,4646%	2,9143%	1,4664%	4,3807%	1,4664%	5,8471%	1,4629%	7,3100%	1,4500%	8,7600%	<b>569.728,49</b>	8,7600%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0043%	0,0043%	0,0109%	0,0152%	0,0066%	0,0218%		0,0218%		0,0218%		0,0218%	<b>1.468,69</b>	0,0218%
07	Argamassas, injeções e consolidações			0,0032%	0,0032%		0,0032%		0,0032%		0,0032%		0,0032%	<b>202,67</b>	0,0032%
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações	0,1901%	0,1901%	0,1901%	0,3802%		0,3802%		0,3802%		0,3802%		0,3802%	<b>23.959,29</b>	0,3802%
11	Estruturas	0,3136%	0,3136%	0,5534%	0,8670%	0,7010%	1,5680%	0,2769%	1,8449%		1,8449%		1,8449%	<b>117.501,03</b>	1,8449%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1237%	0,1237%	0,2351%	0,3588%	0,4825%	0,8413%	0,3961%	1,2374%		1,2374%		1,2374%	<b>77.353,19</b>	1,2374%
13	Revestimentos de pisos, paredes e tetos	0,5316%	0,5316%	1,3822%	1,9138%	3,7213%	5,6351%	3,1897%	8,8248%	1,8077%	10,6325%		10,6325%	<b>693.694,71</b>	10,6325%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,4574%	0,4574%	0,9149%	1,3723%	0,9149%	2,2872%	0,4879%	2,7751%	0,2748%	3,0499%	<b>190.993,21</b>	3,0499%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	2,2062%	2,2062%	2,2062%	4,4124%	1,6546%	6,0670%	1,6546%	7,7216%	1,6546%	9,3762%	1,6551%	11,0313%	<b>692.307,99</b>	11,0313%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilizações	0,7471%	0,7471%	0,7471%	1,4942%	0,7471%	2,2413%	0,7471%	2,9884%	0,9962%	3,9846%	0,9967%	4,9813%	<b>317.295,14</b>	4,9813%
17	Pinturas	1,1001%	1,1001%	1,3201%	2,4202%	1,9802%	4,4004%	3,3004%	7,7008%	2,6403%	10,3411%	0,6604%	11,0015%	<b>741.861,48</b>	11,0015%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			4,3142%	4,3142%	12,9426%	17,2568%	12,9426%	30,1994%	8,6284%	38,8278%	4,3144%	43,1422%	<b>2.664.525,41</b>	43,1422%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	TOTAL	7,56%	7,56%	13,48%	21,04%	25,20%	46,23%	25,47%	71,70%	18,27%	89,97%	10,02%	100,00%	<b>6.355.000,00</b>	100,00%