



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	Janeiro/24 - ( SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DEGASE - Nova Unidade São Gonçalo - ENDEREÇO: Rua Doutor Getúlio Vargas - nº 48 - Bairro Vermelho - MUNICÍPIO: São Gonçalo.

NATUREZA DA OBRA: Reforma e adaptação de residência para implantação da Nova Unidade do DEGASE.

ORÇAMENTOS: D036.001 a 004/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,9145%	0,9145%	1,5851%	2,4996%	1,9509%	4,4505%	1,6463%	6,0968%		6,0968%
02	Canteiro de obra	2,5356%	2,5356%	0,7244%	3,2600%		3,2600%	0,3623%	3,6223%		3,6223%
03	Movimento de terra	0,4186%	0,4186%	0,2093%	0,6279%	0,0348%	0,6627%	0,0350%	0,6977%		0,6977%
04	Transportes	0,3068%	0,3068%	0,3068%	0,6136%	0,3068%	0,9204%	0,3070%	1,2274%		1,2274%
05	Serviços complementares	4,2783%	4,2783%	4,2783%	8,5566%	4,2783%	12,8349%	4,2786%	17,1135%		17,1135%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0455%	0,0455%	0,1593%	0,2048%	0,1593%	0,3641%	0,0912%	0,4553%		0,4553%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins	0,0188%	0,0188%	0,0566%	0,0754%	0,0755%	0,1509%	0,0380%	0,1889%		0,1889%
10	Fundações										
11	Estruturas	0,4376%	0,4376%	1,3128%	1,7504%	0,4377%	2,1881%		2,1881%		2,1881%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,2428%	0,2428%	0,6070%	0,8498%	1,0927%	1,9425%	0,4858%	2,4283%		2,4283%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,1852%	1,1852%	3,5556%	4,7408%	5,9260%	10,6668%	1,1852%	11,8520%		11,8520%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	1,2682%	1,2682%	3,2194%	4,4876%	3,3169%	7,8045%	1,9513%	9,7558%		9,7558%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,1904%	1,1904%	2,6706%	3,8610%	3,6126%	7,4736%	2,8779%	10,3515%		10,3515%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,1066%	2,1066%	4,2133%	6,3199%	3,1599%	9,4798%	1,0535%	10,5333%		10,5333%
17	Pinturas			0,8424%	0,8424%	1,9656%	2,8080%	2,8081%	5,6161%		5,6161%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			2,6808%	2,6808%	6,2552%	8,9360%	8,9362%	17,8722%		17,8722%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	14,95%	14,95%	26,42%	41,37%	32,57%	73,94%	26,06%	100,00%		100,00%