



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DEGASE - Nova Unidade Riachuelo - ENDEREÇO: Rua Bandeira de Gouveia, nº 203 - Riachuelo - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.  
NATUREZA: Reforma e adaptação de imóvel residencial.  
ORÇAMENTOS: P035.001 a 005/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	ABR/24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	Marcelo João Cunha
ID:	285.0552 - 2
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,3603%	1,3603%	1,3612%	2,7215%	1,3612%	4,0827%	1,3612%	5,4439%	1,3612%	6,8051%	1,3605%	8,1656%		8,1656%
02	Canteiro de obra	0,8649%	0,8649%	1,7299%	2,5948%		2,5948%		2,5948%		2,5948%	0,2884%	2,8832%		2,8832%
03	Movimento de terra	0,2027%	0,2027%	0,3379%	0,5406%	0,0675%	0,6081%	0,0677%	0,6758%		0,6758%		0,6758%		0,6758%
04	Transportes	0,0954%	0,0954%	0,0954%	0,1908%	0,0715%	0,2623%	0,0715%	0,3338%	0,0715%	0,4053%	0,0720%	0,4773%		0,4773%
05	Serviços complementares	2,5302%	2,5302%	2,5302%	5,0604%	2,5302%	7,5906%	1,8976%	9,4882%	1,8976%	11,3858%	1,2655%	12,6513%		12,6513%
06	Galerias, drenos e conexos			0,0458%	0,0458%	0,0801%	0,1259%	0,0801%	0,2060%	0,0231%	0,2291%		0,2291%		0,2291%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins			0,0419%	0,0419%	0,1048%	0,1467%	0,1468%	0,2935%	0,0839%	0,3774%	0,0421%	0,4195%		0,4195%
10	Fundações														
11	Estruturas	0,6429%	0,6429%	1,8008%	2,4437%	1,4699%	3,9136%	0,7267%	4,6403%	0,2046%	4,8449%		4,8449%		4,8449%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,2665%	0,2665%	1,0663%	1,3328%	0,7997%	2,1325%	0,5333%	2,6658%		2,6658%		2,6658%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,6890%	0,6890%	2,4116%	3,1006%	2,4116%	5,5122%	1,0335%	6,5457%	0,3448%	6,8905%		6,8905%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			1,8790%	1,8790%	6,5765%	8,4555%	8,4555%	16,9110%	1,8792%	18,7902%		18,7902%		18,7902%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,7676%	0,7676%	1,9191%	2,6867%	3,5311%	6,2178%	1,0747%	7,2925%	0,3840%	7,6765%		7,6765%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,2464%	0,2464%	0,3696%	0,6160%	0,8625%	1,4785%	0,7393%	2,2178%	0,2467%	2,4645%		2,4645%		2,4645%
17	Pinturas							2,8029%	2,8029%	3,7372%	6,5401%	2,8029%	9,3430%		9,3430%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							5,1873%	5,1873%	7,2622%	12,4495%	8,2997%	20,7492%		20,7492%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários	0,1072%	0,1072%	0,3218%	0,4290%	0,3218%	0,7508%	0,3221%	1,0729%		1,0729%		1,0729%		1,0729%
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	6,05%	6,05%	12,24%	18,29%	18,84%	37,13%	28,61%	65,74%	19,41%	85,15%	14,85%	100,00%		100,00%