



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM CAMPO GRANDE - Endereço: Avenida Cesario de Melo, n. 4.138 - Campo Grande - Município: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: Construção.

ORÇAMENTOS: D003.001 a 005/23.

TOTAL
PRAZO
MES BASE
180 DIAS
DEZ/22. (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL
ID:
mês 1 (início)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,4115%	1,4115%	1,4115%	2,8230%	1,8820%	4,7050%	1,8820%	6,5870%	1,4115%	7,9985%	1,4118%	9,4103%		9,4103%
02	Canteiro de obra	4,5251%	4,5251%		4,5251%		4,5251%		4,5251%		4,5251%	1,1313%	5,6564%		5,6564%
03	Movimento de terra	0,9147%	0,9147%		0,9147%		0,9147%		0,9147%		0,9147%		0,9147%		0,9147%
04	Transportes	0,1930%	0,1930%	0,2051%	0,3981%	0,2051%	0,6032%	0,2051%	0,8083%	0,2051%	1,0134%	0,1931%	1,2065%		1,2065%
05	Serviços complementares	1,6640%	1,6640%	1,7680%	3,4320%	1,7680%	5,2000%	1,7680%	6,9680%	1,7680%	8,7360%	1,6641%	10,4001%		10,4001%
06	Galerias, drenos e conexos			0,5333%	0,5333%	0,3556%	0,8889%		0,8889%		0,8889%		0,8889%		0,8889%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	0,0103%	0,0103%	0,0206%	0,0309%	0,0309%	0,0618%	0,0206%	0,0824%	0,0103%	0,0927%	0,0106%	0,1033%		0,1033%
09	Serviços de parques e jardins	0,0059%	0,0059%	0,0177%	0,0236%	0,0354%	0,0590%	0,0236%	0,0826%	0,0236%	0,1062%	0,0118%	0,1180%		0,1180%
10	Fundações	0,1296%	0,1296%	0,5186%	0,6482%		0,6482%		0,6482%		0,6482%		0,6482%		0,6482%
11	Estruturas	2,7488%	2,7488%	5,4977%	8,2465%	10,9954%	19,2419%	2,7488%	21,9907%	2,7488%	24,7395%	2,7492%	27,4887%		27,4887%
12	Alvenarias e paredes divisórias			1,3567%	1,3567%	2,7135%	4,0702%	0,4523%	4,5225%		4,5225%		4,5225%		4,5225%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,7362%	1,7362%	3,4725%	5,2087%	3,4725%	8,6812%	1,7362%	10,4174%	1,1576%	11,5750%		11,5750%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,4222%	0,4222%	0,8445%	1,2667%	1,2667%	2,5334%	1,2667%	3,8001%	0,4225%	4,2226%		4,2226%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,4370%	1,4370%	1,7848%	3,2218%	2,2974%	5,5192%	1,8672%	7,3864%	1,3729%	8,7593%	0,3940%	9,1533%		9,1533%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,3843%	0,3843%	0,3843%	0,7686%	1,0249%	1,7935%	0,5124%	2,3059%	0,2565%	2,5624%		2,5624%
17	Pinturas			0,4585%	0,4585%	0,9171%	1,3756%	1,3757%	2,7513%	1,3757%	4,1270%	0,4589%	4,5859%		4,5859%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	0,3271%	0,3271%	0,9813%	1,3084%	0,9813%	2,2897%	0,9813%	3,2710%	1,3084%	4,5794%	1,9629%	6,5423%		6,5423%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
VALOR TOTAL COM BDI		13,36%	13,36%	17,10%	30,46%	26,88%	57,34%	17,09%	74,43%	13,74%	88,17%	11,83%	100,00%		100,00%