



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM CAMPO GRANDE - Endereço: Avenida Cesario de Melo, n. 4.138 - Campo Grande - Município: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: Construção.

ORÇAMENTOS: P003.001 a 005/23.

TOTAL
PRAZO
MES BASE
180 DIAS
DEZ/22. (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL
ID:
mês 1 (início)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,5258%	1,5258%	1,5258%	3,0516%	2,0344%	5,0860%	2,0344%	7,1204%	1,5258%	8,6462%	1,5258%	10,1720%		10,1720%
02	Canteiro de obra	4,5124%	4,5124%		4,5124%		4,5124%		4,5124%		4,5124%	1,1282%	5,6406%		5,6406%
03	Movimento de terra	0,9981%	0,9981%		0,9981%		0,9981%		0,9981%		0,9981%		0,9981%		0,9981%
04	Transportes	0,1861%	0,1861%	0,1978%	0,3839%	0,1978%	0,5817%	0,1978%	0,7795%	0,1978%	0,9773%	0,1864%	1,1637%		1,1637%
05	Serviços complementares	1,6105%	1,6105%	1,7112%	3,3217%	1,7112%	5,0329%	1,7112%	6,7441%	1,7112%	8,4553%	1,6108%	10,0661%		10,0661%
06	Galerias, drenos e conexos			0,5184%	0,5184%	0,3457%	0,8641%		0,8641%		0,8641%		0,8641%		0,8641%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	0,0105%	0,0105%	0,0211%	0,0316%	0,0316%	0,0632%	0,0211%	0,0843%	0,0105%	0,0948%	0,0108%	0,1056%		0,1056%
09	Serviços de parques e jardins	0,0056%	0,0056%	0,0169%	0,0225%	0,0338%	0,0563%	0,0225%	0,0788%	0,0225%	0,1013%	0,0116%	0,1129%		0,1129%
10	Fundações	0,1281%	0,1281%	0,5125%	0,6406%		0,6406%		0,6406%		0,6406%		0,6406%		0,6406%
11	Estruturas	2,7141%	2,7141%	5,4283%	8,1424%	10,8567%	18,9991%	2,7141%	21,7132%	2,7141%	24,4273%	2,7145%	27,1418%		27,1418%
12	Alvenarias e paredes divisórias			1,4060%	1,4060%	2,8120%	4,2180%	0,4688%	4,6868%		4,6868%		4,6868%		4,6868%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,7273%	1,7273%	3,4546%	5,1819%	3,4546%	8,6365%	1,7273%	10,3638%	1,1518%	11,5156%		11,5156%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,4192%	0,4192%	0,8384%	1,2576%	1,2576%	2,5152%	1,2576%	3,7728%	0,4194%	4,1922%		4,1922%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,3688%	1,3688%	1,8251%	3,1939%	2,2814%	5,4753%	1,8251%	7,3004%	1,3688%	8,6692%	0,4564%	9,1256%		9,1256%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,3727%	0,3727%	0,3727%	0,7454%	0,9941%	1,7395%	0,4970%	2,2365%	0,2488%	2,4853%		2,4853%
17	Pinturas			0,4850%	0,4850%	0,9700%	1,4550%	1,4551%	2,9101%	1,4551%	4,3652%	0,4852%	4,8504%		4,8504%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	0,3118%	0,3118%	0,9356%	1,2474%	0,9356%	2,1830%	0,9356%	3,1186%	1,2475%	4,3661%	1,8716%	6,2377%		6,2377%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
VALOR TOTAL COM BDI		13,36%	13,36%	17,10%	30,46%	26,88%	57,34%	17,09%	74,43%	13,74%	88,17%	11,83%	100,00%		100,00%