



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Rio de Janeiro - ENDEREÇO: Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1.035 - São Cristovão - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.

ORÇAMENTOS: P035.001 a 026/26.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,1251%	0,1251%	0,2503%	0,3754%	0,3755%	0,7509%	0,5007%	1,2516%	0,6259%	1,8775%
02	Canteiro de obra	0,0456%	0,0456%	0,0455%	0,0911%	0,0455%	0,1366%	0,0455%	0,1821%	0,0455%	0,2276%
03	Movimento de terra	0,0634%	0,0634%	0,1274%	0,1908%	0,2053%	0,3961%	0,2231%	0,6192%	0,2589%	0,8781%
04	Transportes	0,0312%	0,0312%	0,0469%	0,0781%	0,0625%	0,1406%	0,0782%	0,2188%	0,0469%	0,2657%
05	Serviços complementares	0,0510%	0,0510%	0,0612%	0,1122%	0,0816%	0,1938%	0,0816%	0,2754%	0,0918%	0,3672%
06	Galerias, drenos e conexos					0,1519%	0,1519%	0,2532%	0,4051%	0,2532%	0,6583%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	1,4637%	1,4637%	1,4637%	2,9274%	2,3420%	5,2694%	4,3912%	9,6606%	4,3912%	14,0518%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1344%	0,1344%	0,1344%	0,2688%	0,1344%	0,4032%	0,2688%	0,6720%	0,3360%	1,0080%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,4582%	0,4582%	0,6873%	1,1455%	0,9164%	2,0619%	1,3747%	3,4366%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,4265%	0,4265%	0,4265%	0,8530%	0,8530%	1,7060%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			1,0025%	1,0025%	1,1696%	2,1721%	1,3367%	3,5088%	1,8380%	5,3468%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,5936%	0,5936%	0,5936%	1,1872%	0,5936%	1,7808%	0,5936%	2,3744%	0,5936%	2,9680%
17	Pinturas									0,1426%	0,1426%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos									0,5108%	0,5108%
19	Equipamentos	0,0054%	0,0054%	0,0054%	0,0108%	0,0054%	0,0162%	0,0054%	0,0216%	0,0054%	0,0270%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
VALOR TOTAL COM BDI		2,51%	2,51%	4,19%	6,70%	6,28%	12,98%	9,12%	22,10%	11,37%	33,47%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO
MES BASE
RESPONSAVEL
ID Funcional:

360 DIAS
SET./25 - (PREÇO EMOP PLENO)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Rio de Janeiro - ENDEREÇO: Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1.035 - São Cristóvão - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.
NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.
ORÇAMENTOS: P035.001 a 026/26.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,6885%	2,5660%	0,7511%	3,3171%	0,6259%	3,9430%	0,5320%	4,4750%	0,4694%	4,9444%	0,4381%	5,3825%	0,8773%	6,2598%		6,2598%
0,0456%	0,2732%	0,0455%	0,3187%	0,0455%	0,3642%	0,0456%	0,4098%	0,0455%	0,4553%	0,0456%	0,5009%	0,0461%	0,5470%		0,5470%
0,2577%	1,1358%	0,2929%	1,4287%	0,2929%	1,7216%	0,2895%	2,0111%	0,2918%	2,3029%	0,2895%	2,5924%	0,2911%	2,8835%		2,8835%
0,0156%	0,2813%	0,0156%	0,2969%	0,0159%	0,3128%		0,3128%		0,3128%		0,3128%		0,3128%		0,3128%
0,0918%	0,4590%	0,0918%	0,5508%	0,0816%	0,6324%	0,0816%	0,7140%	0,0816%	0,7956%	0,0816%	0,8772%	0,1439%	1,0211%		1,0211%
0,2532%	0,9115%	0,0506%	0,9621%	0,0507%	1,0128%		1,0128%		1,0128%		1,0128%		1,0128%		1,0128%
				0,0112%	0,0112%	0,0149%	0,0261%	0,0149%	0,0410%	0,0149%	0,0559%	0,0190%	0,0749%		0,0749%
3,5130%	17,5648%	2,9275%	20,4923%	2,9275%	23,4198%	2,9275%	26,3473%	1,4637%	27,8110%	1,4641%	29,2751%		29,2751%		29,2751%
0,5040%	1,5120%	0,5376%	2,0496%	0,4704%	2,5200%	0,3024%	2,8224%	0,2688%	3,0912%	0,2691%	3,3603%		3,3603%		3,3603%
1,3174%	4,7540%	1,2028%	5,9568%	1,0883%	7,0451%	1,0310%	8,0761%	0,8592%	8,9353%	0,8019%	9,7372%	1,7188%	11,4560%		11,4560%
0,8175%	2,5235%	0,8175%	3,3410%	0,7819%	4,1229%	0,7819%	4,9048%	0,6753%	5,5801%	0,4976%	6,0777%	1,0312%	7,1089%		7,1089%
1,7545%	7,1013%	1,7545%	8,8558%	1,5038%	10,3596%	1,3367%	11,6963%	1,1696%	12,8659%	1,0025%	13,8684%	2,8412%	16,7096%		16,7096%
0,5936%	3,5616%	1,1873%	4,7489%	1,1873%	5,9362%	0,5194%	6,4556%	0,5194%	6,9750%	0,4458%	7,4208%		7,4208%		7,4208%
0,2038%	0,3464%	0,2650%	0,6114%	0,2038%	0,8152%	0,2038%	1,0190%	0,2038%	1,2228%	0,2038%	1,4266%	0,6119%	2,0385%		2,0385%
0,6129%	1,1237%	1,2259%	2,3496%	1,4813%	3,8309%	1,2259%	5,0568%	1,2259%	6,2827%	1,3791%	7,6618%	2,5543%	10,2161%		10,2161%
0,0054%	0,0324%	0,0054%	0,0378%	0,0054%	0,0432%	0,0054%	0,0486%	0,0054%	0,0540%	0,0054%	0,0594%	0,0061%	0,0655%		0,0655%
		0,0354%	0,0354%	0,0472%	0,0826%	0,0591%	0,1417%	0,0591%	0,2008%	0,0236%	0,2244%	0,0120%	0,2364%		0,2364%
10,67%	44,14%	11,22%	55,36%	10,82%	66,18%	9,36%	75,54%	7,36%	82,90%	6,96%	89,86%	10,14%	100,00%		100,00%