



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO - Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº - Centro - Município: Três Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.

ORÇAMENTOS: P058.001 a 007/25.

| CATEGORIA      |  | 30 DIAS |         | 60 DIAS |          | 90 DIAS |          | 120 DIAS |          |
|----------------|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
|                |  | %       | %AC     | %       | %AC      | %       | %AC      | %        | %AC      |
| 01             | Serviços de escritório, laboratório e campo                | 0,6480% | 0,6480% | 0,4860% | 1,1340%  | 0,4860% | 1,6200%  | 0,4860%  | 2,1060%  |
| 02             | Canteiro de obra   | 0,9160% | 0,9160% |         | 0,9160%  |         | 0,9160%  |          | 0,9160%  |
| 03             | Movimento de terra   | 0,6051% | 0,6051% | 0,2420% | 0,8471%  | 0,2420% | 1,0891%  | 0,1212%  | 1,2103%  |
| 04             | Transportes  | 0,2621% | 0,2621% | 0,2621% | 0,5242%  | 0,2419% | 0,7661%  | 0,2621%  | 1,0282%  |
| 05             | Serviços complementares                                    | 2,1119% | 2,1119% | 2,1119% | 4,2238%  | 2,1119% | 6,3357%  | 2,1119%  | 8,4476%  |
| 06             | Galerias, drenos e conexos                                 | 0,0415% | 0,0415% | 0,0830% | 0,1245%  | 0,1660% | 0,2905%  | 0,1660%  | 0,4565%  |
| 07             | Argamassas, injeções e consolidações                       |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 08             | Bases e Pavimentos   |         |         | 0,1993% | 0,1993%  | 0,5981% | 0,7974%  | 0,9969%  | 1,7943%  |
| 09             | Serviços de parques e jardins                              |         |         |         |          | 0,1716% | 0,1716%  | 0,1716%  | 0,3432%  |
| 10             | Fundações  |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 11             | Estruturas   | 3,9317% | 3,9317% | 6,8805% | 10,8122% | 6,8805% | 17,6927% | 1,9660%  | 19,6587% |
| 12             | Alvenarias e paredes divisórias                            | 0,1609% | 0,1609% | 0,1609% | 0,3218%  | 0,8047% | 1,1265%  | 0,9657%  | 2,0922%  |
| 13             | Revestimentos de pisos paredes e tetos                     |         |         |         |          |         |          | 4,7335%  | 4,7335%  |
| 14             | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria                  |         |         |         |          | 0,9265% | 0,9265%  | 1,2354%  | 2,1619%  |
| 15             | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas |         |         |         |          | 1,1576% | 1,1576%  | 1,1576%  | 2,3152%  |
| 16             | Coberturas, isolamentos e impermeabilização                |         |         | 0,4639% | 0,4639%  | 0,9278% | 1,3917%  | 0,9278%  | 2,3195%  |
| 17             | Pinturas   |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 18             | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos   |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 19             | Equipamentos   |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 20             | Preços rodoviários   |         |         |         |          |         |          |          |          |
| 21             | Iluminação pública   |         |         |         |          | 0,0727% | 0,0727%  | 0,1455%  | 0,2182%  |
| 22             | Reflorestamento e exploração vegetal                       |         |         |         |          |         |          |          |          |
| TOTAL COM BDI. |  | 8,68%   | 8,68%   | 10,89%  | 19,57%   | 14,79%  | 34,35%   | 15,44%   | 49,79%   |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO - Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº - Centro - Município: Três Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.

ORÇAMENTOS: P058.001 a 007/25.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| TOTAL          |                         |
| PRAZO          | 240 DIAS                |
| MES BASE       | MAIO/25.(SISTEMA PLENO) |
| RESPONSÁVEL    |                         |
| I D Funcional  |                         |
| mes 1 (início) |                         |

| 150 DIAS |          | 180 DIAS |          | 210 DIAS |          | 240 DIAS |          | TOTAL | %        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| %        | %AC      | %        | %AC      | %        | %AC      | %        | %AC      |       |          |
| 0,4860%  | 2,5920%  | 0,4860%  | 3,0780%  | 0,4860%  | 3,5640%  | 0,4862%  | 4,0502%  |       | 4,0502%  |
|          | 0,9160%  |          | 0,9160%  |          | 0,9160%  | 0,2291%  | 1,1451%  |       | 1,1451%  |
|          | 1,2103%  |          | 1,2103%  |          | 1,2103%  |          | 1,2103%  |       | 1,2103%  |
| 0,2621%  | 1,2903%  | 0,2419%  | 1,5322%  | 0,2419%  | 1,7741%  | 0,2423%  | 2,0164%  |       | 2,0164%  |
| 1,9494%  | 10,3970% | 1,9494%  | 12,3464% | 1,9494%  | 14,2958% | 1,9500%  | 16,2458% |       | 16,2458% |
| 0,1660%  | 0,6225%  | 0,0830%  | 0,7055%  | 0,0830%  | 0,7885%  | 0,0418%  | 0,8303%  |       | 0,8303%  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 0,9969%  | 2,7912%  | 0,3987%  | 3,1899%  | 0,3987%  | 3,5886%  | 0,3992%  | 3,9878%  |       | 3,9878%  |
| 0,3433%  | 0,6865%  | 0,3433%  | 1,0298%  | 0,3433%  | 1,3731%  | 0,3435%  | 1,7166%  |       | 1,7166%  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
|          | 19,6587% |          | 19,6587% |          | 19,6587% |          | 19,6587% |       | 19,6587% |
| 0,8047%  | 2,8969%  | 0,3222%  | 3,2191%  |          | 3,2191%  |          | 3,2191%  |       | 3,2191%  |
| 5,9168%  | 10,6503% | 5,9168%  | 16,5671% | 3,5501%  | 20,1172% | 3,5503%  | 23,6675% |       | 23,6675% |
| 1,5442%  | 3,7061%  | 1,2354%  | 4,9415%  | 0,6177%  | 5,5592%  | 0,6178%  | 6,1770%  |       | 6,1770%  |
| 1,1576%  | 3,4728%  | 1,1576%  | 4,6304%  | 0,5788%  | 5,2092%  | 0,5788%  | 5,7880%  |       | 5,7880%  |
| 0,9278%  | 3,2473%  | 0,9278%  | 4,1751%  | 0,4643%  | 4,6394%  |          | 4,6394%  |       | 4,6394%  |
|          |          | 0,6135%  | 0,6135%  | 0,9816%  | 1,5951%  | 0,8589%  | 2,4540%  |       | 2,4540%  |
| 0,2464%  | 0,2464%  | 0,4928%  | 0,7392%  | 0,7392%  | 1,4784%  | 0,9857%  | 2,4641%  |       | 2,4641%  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
|          |          |          |          | 0,0011%  | 0,0011%  |          | 0,0011%  |       | 0,0011%  |
| 0,1455%  | 0,3637%  | 0,1455%  | 0,5092%  | 0,1455%  | 0,6547%  | 0,0729%  | 0,7276%  |       | 0,7276%  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 14,95%   | 64,74%   | 14,31%   | 79,05%   | 10,58%   | 89,63%   | 10,37%   | 100,00%  |       | 100,00%  |