



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO - Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº - Centro - Município: Três Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.

ORÇAMENTOS: D058.001 a 007/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,6089%	0,6089%	0,4567%	1,0656%	0,4567%	1,5223%	0,4567%	1,9790%
02	Canteiro de obra	0,9078%	0,9078%		0,9078%		0,9078%		0,9078%
03	Movimento de terra	0,5761%	0,5761%	0,2304%	0,8065%	0,2304%	1,0369%	0,1153%	1,1522%
04	Transportes	0,2684%	0,2684%	0,2684%	0,5368%	0,2478%	0,7846%	0,2684%	1,0530%
05	Serviços complementares	2,2170%	2,2170%	2,2005%	4,4175%	2,2005%	6,6180%	2,0938%	8,7118%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0422%	0,0422%	0,0844%	0,1266%	0,1688%	0,2954%	0,1688%	0,4642%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos			0,2002%	0,2002%	0,6006%	0,8008%	1,0010%	1,8018%
09	Serviços de parques e jardins					0,1697%	0,1697%	0,1697%	0,3394%
10	Fundações								
11	Estruturas	3,8989%	3,8989%	6,8230%	10,7219%	6,8230%	17,5449%	1,9496%	19,4945%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1591%	0,1591%	0,1591%	0,3182%	0,7957%	1,1139%	0,9549%	2,0688%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos							4,7903%	4,7903%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,9420%	0,9420%	1,2560%	2,1980%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas					1,1437%	1,1437%	1,1437%	2,2874%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,4666%	0,4666%	0,9333%	1,3999%	0,9333%	2,3332%
17	Pinturas								
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos								
19	Equipamentos								
20	Preços rodoviários								
21	Iluminação pública					0,0740%	0,0740%	0,1481%	0,2221%
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		8,68%	8,68%	10,89%	19,57%	14,79%	34,36%	15,44%	49,80%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO - Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº - Centro - Município: Três Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.

ORÇAMENTOS: D058.001 a 007/25.

TOTAL	
PRAZO	240 DIAS
MES BASE	MAIO/25.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
I D Funcional	
mes 1 (início)	

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4567%	2,4357%	0,4567%	2,8924%	0,4567%	3,3491%	0,4569%	3,8060%		3,8060%
	0,9078%		0,9078%		0,9078%	0,2270%	1,1348%		1,1348%
	1,1522%		1,1522%		1,1522%		1,1522%		1,1522%
0,2684%	1,3214%	0,2478%	1,5692%	0,2478%	1,8170%	0,2483%	2,0653%		2,0653%
1,8885%	10,6003%	1,9131%	12,5134%	1,9542%	14,4676%	1,9547%	16,4223%		16,4223%
0,1688%	0,6330%	0,0844%	0,7174%	0,0844%	0,8018%	0,0425%	0,8443%		0,8443%
1,0010%	2,8028%	0,4004%	3,2032%	0,4004%	3,6036%	0,4006%	4,0042%		4,0042%
0,3395%	0,6789%	0,3395%	1,0184%	0,3395%	1,3579%	0,3399%	1,6978%		1,6978%
	19,4945%		19,4945%		19,4945%		19,4945%		19,4945%
0,7957%	2,8645%	0,3185%	3,1830%		3,1830%		3,1830%		3,1830%
5,9879%	10,7782%	5,9879%	16,7661%	3,5927%	20,3588%	3,5931%	23,9519%		23,9519%
1,5701%	3,7681%	1,2560%	5,0241%	0,6280%	5,6521%	0,6283%	6,2804%		6,2804%
1,1437%	3,4311%	1,1437%	4,5748%	0,5718%	5,1466%	0,5719%	5,7185%		5,7185%
0,9333%	3,2665%	0,9333%	4,1998%	0,4670%	4,6668%		4,6668%		4,6668%
		0,5863%	0,5863%	0,9382%	1,5245%	0,8210%	2,3455%		2,3455%
0,2490%	0,2490%	0,4980%	0,7470%	0,7470%	1,4940%	0,9960%	2,4900%		2,4900%
				0,0011%	0,0011%		0,0011%		0,0011%
0,1481%	0,3702%	0,1481%	0,5183%	0,1481%	0,6664%	0,0742%	0,7406%		0,7406%
14,95%	64,75%	14,31%	79,06%	10,58%	89,64%	10,36%	100,00%		100,00%