



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Céu da Cultura - Japeri (PROGRAMA FEDERAL NOVO PAC) - Endereço: Avenida Marques de São Marcos, s/nº - Nova Belem - Município: Japeri.

NATUREZA DA OBRA : Construção .

ORÇAMENTOS: D125.001 a 017/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Administração local	0,2804%	0,2804%	0,2890%	0,5694%	0,4803%	1,0497%	0,5579%	1,6076%
02	Serviços Iniciais	2,0483%	2,0483%	2,0346%	4,0829%	0,4574%	4,5403%	0,4574%	4,9977%
03	Fundações	6,8820%	6,8820%	6,8820%	13,7640%		13,7640%		13,7640%
04	Superestrutura					8,5941%	8,5941%	8,5941%	17,1882%
05	Cobertura								
06	Paredes e Painéis					2,3271%	2,3271%	2,3272%	4,6543%
07	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria								
08	Sistemas Hidráulicos, Sanitários e de Combate a Incêndio (HSI)	0,2017%	0,2017%	0,2017%	0,4034%	0,6053%	1,0087%	0,8071%	1,8158%
09	Sistemas Elétrico (ELE) + Sistema de Voz e Dados (NET)			0,2353%	0,2353%	0,7059%	0,9412%	0,9412%	1,8824%
10	Sistemas de Ar Condicionado , Ventilação e Exaustão (ACD)							0,7104%	0,7104%
11	Revestimentos Primários							1,0071%	1,0071%
12	Acabamentos (Revestimento para Teto, Parede e Piso)								
13	Acabamentos (Hidrossanitários)								
14	Acabamentos (Elétricos, Voz, Dados e TV)								
15	Pinturas								
16	Urbanização								
17	Desmobilização de Canteiro								
	TOTAL COM BDI.	9,41%	9,41%	9,64%	19,05%	13,17%	32,22%	15,40%	47,62%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL
PRAZO **240 DIAS**
MES BASE **AGO/25 (SISTEMA DESONERADO)**

RESPONSÁVEL
I D Funcional

mes 1 (início)

IMÓVEL: Céu da Cultura - Japeri (PROGRAMA FEDERAL NOVO PAC) - Endereço: Avenida Marques de São Marcos, s/nº - Nova Belem - Município: Japeri.

NATUREZA DA OBRA : Construção .

ORÇAMENTOS: D125.001 a 017/25.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,5952%	2,2028%	0,7936%	2,9964%	0,4471%	3,4435%	0,2861%	3,7296%		3,7296%
0,4574%	5,4551%	0,4574%	5,9125%	0,4574%	6,3699%	0,4578%	6,8277%		6,8277%
	13,7640%		13,7640%		13,7640%		13,7640%		13,7640%
4,2972%	21,4854%		21,4854%		21,4854%		21,4854%		21,4854%
3,7476%	3,7476%	5,6215%	9,3691%		9,3691%		9,3691%		9,3691%
	4,6543%		4,6543%		4,6543%		4,6543%		4,6543%
2,0496%	2,0496%	5,1240%	7,1736%	3,0745%	10,2481%		10,2481%		10,2481%
1,2106%	3,0264%	0,6053%	3,6317%	0,2017%	3,8334%	0,2021%	4,0355%		4,0355%
1,4118%	3,2942%	0,9412%	4,2354%	0,2353%	4,4707%	0,2356%	4,7063%		4,7063%
0,7104%	1,4208%	1,0656%	2,4864%	0,7104%	3,1968%	0,3555%	3,5523%		3,5523%
2,0142%	3,0213%	1,5107%	4,5320%	0,5037%	5,0357%		5,0357%		5,0357%
0,6313%	0,6313%	2,5253%	3,1566%	1,8939%	5,0505%	1,2628%	6,3133%		6,3133%
		0,8014%	0,8014%	1,0686%	1,8700%	0,8015%	2,6715%		2,6715%
		0,5538%	0,5538%	0,5538%	1,1076%	0,2769%	1,3845%		1,3845%
		0,4197%	0,4197%	0,4197%	0,8394%	0,2100%	1,0494%		1,0494%
				0,2281%	0,2281%	0,2282%	0,4563%		0,4563%
				0,2147%	0,2147%	0,5012%	0,7159%		0,7159%
17,13%	64,75%	20,42%	85,17%	10,01%	95,18%	4,82%	100,00%		100,00%