



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Céu da Cultura - Japeri (PROGRAMA FEDERAL NOVO PAC)- Endereço: Avenida Marques de São Marcos, s/nº - Nova Belem - Município: Japeri.

NATUREZA DA OBRA : Construção .

ORÇAMENTOS: P125.001 a 017/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Administração local	0,3022%	0,3022%	0,3114%	0,6136%	0,5176%	1,1312%	0,6012%	1,7324%
02	Serviços Iniciais	2,0281%	2,0281%	2,0146%	4,0427%	0,4529%	4,4956%	0,4529%	4,9485%
03	Fundações	6,9400%	6,9400%	6,9400%	13,8800%		13,8800%		13,8800%
04	Superestrutura					8,4972%	8,4972%	8,4972%	16,9944%
05	Cobertura								
06	Paredes e Painéis					2,3661%	2,3661%	2,3661%	4,7322%
07	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria								
08	Sistemas Hidráulicos, Sanitários e de Combate a Incêndio (HSI)	0,2016%	0,2016%	0,2016%	0,4032%	0,6049%	1,0081%	0,8065%	1,8146%
09	Sistemas Elétrico (ELE) + Sistema de Voz e Dados (NET)			0,2373%	0,2373%	0,7120%	0,9493%	0,9493%	1,8986%
10	Sistemas de Ar Condicionado , Ventilação e Exaustão (ACD)							0,6952%	0,6952%
11	Revestimentos Primários							1,0267%	1,0267%
12	Acabamentos (Revestimento para Teto, Parede e Piso)								
13	Acabamentos (Hidrossanitários)								
14	Acabamentos (Elétricos, Voz, Dados e TV)								
15	Pinturas								
16	Urbanização								
17	Desmobilização de Canteiro								
	TOTAL COM BDI.	9,47%	9,47%	9,70%	19,17%	13,15%	32,32%	15,40%	47,72%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL
PRAZO **240 DIAS**
MES BASE **AGO/25 (SISTEMA PLENO)**

RESPONSÁVEL
I D Funcional

mes 1 (início)

IMÓVEL: Céu da Cultura - Japeri (PROGRAMA FEDERAL NOVO PAC)- Endereço: Avenida Marques de São Marcos, s/nº - Nova Belem - Município: Japeri.

NATUREZA DA OBRA : Construção .

ORÇAMENTOS: P125.001 a 017/25.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,6414%	2,3738%	0,8552%	3,2290%	0,4818%	3,7108%	0,3082%	4,0190%		4,0190%
0,4529%	5,4014%	0,4529%	5,8543%	0,4529%	6,3072%	0,4534%	6,7606%		6,7606%
	13,8800%		13,8800%		13,8800%		13,8800%		13,8800%
4,2487%	21,2431%		21,2431%		21,2431%		21,2431%		21,2431%
3,7360%	3,7360%	5,6042%	9,3402%		9,3402%		9,3402%		9,3402%
	4,7322%		4,7322%		4,7322%		4,7322%		4,7322%
2,0057%	2,0057%	5,0144%	7,0201%	3,0087%	10,0288%		10,0288%		10,0288%
1,2098%	3,0244%	0,6049%	3,6293%	0,2016%	3,8309%	0,2018%	4,0327%		4,0327%
1,4240%	3,3226%	0,9493%	4,2719%	0,2373%	4,5092%	0,2377%	4,7469%		4,7469%
0,6952%	1,3904%	1,0428%	2,4332%	0,6952%	3,1284%	0,3476%	3,4760%		3,4760%
2,0535%	3,0802%	1,5401%	4,6203%	0,5136%	5,1339%		5,1339%		5,1339%
0,6357%	0,6357%	2,5429%	3,1786%	1,9072%	5,0858%	1,2716%	6,3574%		6,3574%
		0,7861%	0,7861%	1,0482%	1,8343%	0,7863%	2,6206%		2,6206%
		0,5575%	0,5575%	0,5575%	1,1150%	0,2789%	1,3939%		1,3939%
		0,4274%	0,4274%	0,4274%	0,8548%	0,2138%	1,0686%		1,0686%
				0,2239%	0,2239%	0,2239%	0,4478%		0,4478%
				0,2152%	0,2152%	0,5023%	0,7175%		0,7175%
17,10%	64,82%	20,38%	85,20%	9,97%	95,17%	4,83%	100,00%		100,00%