



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	JUN/24.(SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho - ENDEREÇO: Rua Barão de São Felix, s/nº - Centro - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

NATUREZA DE SERVIÇO: Instalação de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.

ORÇAMENTO: D129.001 a 004/24

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,6625%	1,6625%	1,6625%	3,3250%	1,6625%	4,9875%	1,6627%	6,6502%		6,6502%
02	Canteiro de obra	5,6699%	5,6699%		5,6699%		5,6699%	1,4175%	7,0874%		7,0874%
03	Movimento de terra	0,1352%	0,1352%	0,1803%	0,3155%	0,0901%	0,4056%	0,0452%	0,4508%		0,4508%
04	Transportes	0,4220%	0,4220%	0,4220%	0,8440%	0,4220%	1,2660%	0,4223%	1,6883%		1,6883%
05	Serviços complementares	1,8673%	1,8673%	2,2408%	4,1081%	2,2408%	6,3489%	1,1205%	7,4694%		7,4694%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	12,4111%	12,4111%	29,7868%	42,1979%	4,9644%	47,1623%	2,4824%	49,6447%		49,6447%
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,4004%	0,4004%	0,5605%	0,9609%	0,6408%	1,6017%		1,6017%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,1632%	2,1632%	6,3928%	8,5560%	7,5121%	16,0681%	5,4567%	21,5248%		21,5248%
17	Pinturas			0,2937%	0,2937%	0,8813%	1,1750%	1,7629%	2,9379%		2,9379%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos					0,3776%	0,3776%	0,5666%	0,9442%		0,9442%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	24,33%	24,33%	41,38%	65,71%	18,71%	84,42%	15,58%	100,00%		100,00%