



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	JUN/24.(SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho - ENDEREÇO: Rua Barão de São Felix, s/nº - Centro - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

NATUREZA DE SERVIÇO: Instalação de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.

ORÇAMENTO: P129.001 a 004/24

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,8152%	1,8152%	1,8152%	3,6304%	1,8152%	5,4456%	1,8152%	7,2608%		7,2608%
02	Canteiro de obra	5,6453%	5,6453%		5,6453%		5,6453%	1,4114%	7,0567%		7,0567%
03	Movimento de terra	0,1491%	0,1491%	0,1988%	0,3479%	0,0994%	0,4473%	0,0497%	0,4970%		0,4970%
04	Transportes	0,4118%	0,4118%	0,4118%	0,8236%	0,4118%	1,2354%	0,4120%	1,6474%		1,6474%
05	Serviços complementares	1,7990%	1,7990%	2,1588%	3,9578%	2,1588%	6,1166%	1,0794%	7,1960%		7,1960%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	12,3938%	12,3938%	29,7452%	42,1390%	4,9575%	47,0965%	2,4789%	49,5754%		49,5754%
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,4060%	0,4060%	0,5684%	0,9744%	0,6498%	1,6242%		1,6242%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,1126%	2,1126%	6,3378%	8,4504%	7,3941%	15,8445%	5,2817%	21,1262%		21,1262%
17	Pinturas			0,3062%	0,3062%	0,9187%	1,2249%	1,8376%	3,0625%		3,0625%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos					0,3812%	0,3812%	0,5720%	0,9532%		0,9532%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	24,33%	24,33%	41,38%	65,71%	18,71%	84,42%	15,58%	100,00%		100,00%