



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	AGOSTO/24 - (SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 13º DELEGACIA POLICIAL - ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 1.260 - Copacabana - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.
ORÇAMENTO: D141.001 a 004/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,6448%	1,6448%	1,6448%	3,2896%	1,6448%	4,9344%	0,5483%	5,4827%		5,4827%
02	Canteiro de obra	0,1264%	0,1264%		0,1264%		0,1264%	0,0317%	0,1581%		0,1581%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,2433%	0,2433%	0,2433%	0,4866%	0,2433%	0,7299%	0,2434%	0,9733%		0,9733%
05	Serviços complementares	4,4420%	4,4420%	5,3304%	9,7724%	5,3304%	15,1028%	2,6653%	17,7681%		17,7681%
06	Galerias, drenos e conexos	0,1207%	0,1207%	0,1509%	0,2716%	0,2113%	0,4829%	0,1209%	0,6038%		0,6038%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,5977%	0,5977%	1,1955%	1,7932%	0,1994%	1,9926%		1,9926%		1,9926%
12	Alvenarias e paredes divisórias			4,8213%	4,8213%	2,4106%	7,2319%	2,4107%	9,6426%		9,6426%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			6,8199%	6,8199%	6,8199%	13,6398%	9,0934%	22,7332%		22,7332%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					1,6334%	1,6334%	1,6335%	3,2669%		3,2669%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			3,8890%	3,8890%	3,8890%	7,7780%	5,1855%	12,9635%		12,9635%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	1,2733%	1,2733%	2,5466%	3,8199%	2,5466%	6,3665%	2,1223%	8,4888%		8,4888%
17	Pinturas	0,8256%	0,8256%	1,6513%	2,4769%	4,1284%	6,6053%	1,6516%	8,2569%		8,2569%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos					3,8047%	3,8047%	3,8047%	7,6094%		7,6094%
19	Equipamentos	0,0148%	0,0148%	0,0148%	0,0296%	0,0148%	0,0444%	0,0149%	0,0593%		0,0593%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	9,29%	9,29%	28,31%	37,60%	32,88%	70,47%	29,53%	100,00%		100,00%