



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 28º DELEGACIA POLICIAL - ENDEREÇO: Rua Candido Benício, nº 727 - Campinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS: D140.001 a 005/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,8694%	0,8694%	0,8694%	1,7388%	0,8694%	2,6082%	0,8694%	3,4776%	0,8694%	4,3470%
02	Canteiro de obra	0,6599%	0,6599%	1,3199%	1,9798%		1,9798%		1,9798%		1,9798%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,0646%	0,0646%	0,0646%	0,1292%	0,0646%	0,1938%	0,0646%	0,2584%	0,0646%	0,3230%
05	Serviços complementares	3,4526%	3,4526%	3,4526%	6,9052%	3,4526%	10,3578%	3,4526%	13,8104%	3,4526%	17,2630%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0262%	0,0262%	0,0262%	0,0524%	0,0262%	0,0786%	0,0262%	0,1048%	0,0262%	0,1310%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,3522%	0,3522%	0,7045%	1,0567%	0,7045%	1,7612%	0,3522%	2,1134%	0,3522%	2,4656%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,2261%	0,2261%	0,2261%	0,4522%	0,4523%	0,9045%	0,4523%	1,3568%	0,4523%	1,8091%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,7879%	1,7879%	1,8058%	3,5937%	1,7879%	5,3816%	1,7969%	7,1785%	1,7879%	8,9664%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,6880%	0,6880%	0,6880%	1,3760%	0,6880%	2,0640%	0,6880%	2,7520%	0,6880%	3,4400%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,5552%	0,5552%	0,5552%	1,1104%	0,5552%	1,6656%	0,5552%	2,2208%	0,5552%	2,7760%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,2449%	0,2449%	0,3503%	0,5952%	0,5411%	1,1363%	0,5354%	1,6717%	0,5582%	2,2299%
17	Pinturas									0,8098%	0,8098%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,3605%	0,3605%	0,3605%	0,7210%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,93%	8,93%	10,06%	18,99%	9,14%	28,13%	9,15%	37,28%	9,98%	47,26%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE OUT/24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL
I D.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 28º DELEGACIA POLICIAL - ENDEREÇO: Rua Candido Benício, nº 727 - Campinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS: D140.001 a 005/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,8694%	5,2164%	0,8694%	6,0858%	0,8694%	6,9552%	0,8694%	7,8246%	0,8703%	8,6949%		8,6949%
	1,9798%		1,9798%		1,9798%		1,9798%	0,2201%	2,1999%		2,1999%
0,0646%	0,3876%	0,0646%	0,4522%	0,0646%	0,5168%	0,0646%	0,5814%	0,0652%	0,6466%		0,6466%
3,4526%	20,7156%	3,4526%	24,1682%	3,4526%	27,6208%	3,4526%	31,0734%	3,4533%	34,5267%		34,5267%
0,0524%	0,1834%	0,0524%	0,2358%	0,0265%	0,2623%		0,2623%		0,2623%		0,2623%
0,0122%	0,0122%	0,0204%	0,0326%	0,0204%	0,0530%	0,0163%	0,0693%	0,0124%	0,0817%		0,0817%
0,3522%	2,8178%	0,3522%	3,1700%	0,3527%	3,5227%		3,5227%		3,5227%		3,5227%
0,2261%	2,0352%	0,2264%	2,2616%		2,2616%		2,2616%		2,2616%		2,2616%
1,8058%	10,7722%	1,7969%	12,5691%	1,8058%	14,3749%	1,7969%	16,1718%	1,7972%	17,9690%		17,9690%
0,6880%	4,1280%	0,6880%	4,8160%	0,6880%	5,5040%	0,6880%	6,1920%	0,6885%	6,8805%		6,8805%
0,5552%	3,3312%	0,5552%	3,8864%	0,5552%	4,4416%	0,5552%	4,9968%	0,5558%	5,5526%		5,5526%
0,5696%	2,7995%	0,5753%	3,3748%	0,5924%	3,9672%	0,8174%	4,7846%	0,9122%	5,6968%		5,6968%
1,2147%	2,0245%	1,5386%	3,5631%	2,1055%	5,6686%	1,6196%	7,2882%	0,8100%	8,0982%		8,0982%
0,3605%	1,0815%	0,3605%	1,4420%	0,3605%	1,8025%	0,7211%	2,5236%	1,0822%	3,6058%		3,6058%
10,23%	57,49%	10,55%	68,04%	10,89%	78,93%	10,60%	89,53%	10,47%	100,00%		100,00%