



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 28º DELEGACIA POLICIAL - ENDEREÇO: Rua Candido Benício, nº 727 - Campinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS: P140.001 a 005/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,9232%	0,9232%	0,9232%	1,8464%	0,9232%	2,7696%	0,9232%	3,6928%	0,9232%	4,6160%
02	Canteiro de obra	0,6765%	0,6765%	1,3531%	2,0296%		2,0296%		2,0296%		2,0296%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,0606%	0,0606%	0,0606%	0,1212%	0,0606%	0,1818%	0,0606%	0,2424%	0,0606%	0,3030%
05	Serviços complementares	3,4973%	3,4973%	3,4973%	6,9946%	3,4973%	10,4919%	3,4973%	13,9892%	3,4973%	17,4865%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0245%	0,0245%	0,0245%	0,0490%	0,0245%	0,0735%	0,0245%	0,0980%	0,0245%	0,1225%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,3344%	0,3344%	0,6688%	1,0032%	0,6688%	1,6720%	0,3344%	2,0064%	0,3344%	2,3408%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,2127%	0,2127%	0,2127%	0,4254%	0,4255%	0,8509%	0,4255%	1,2764%	0,4255%	1,7019%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,7522%	1,7522%	1,7522%	3,5044%	1,7522%	5,2566%	1,7522%	7,0088%	1,7522%	8,7610%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,6592%	0,6592%	0,6592%	1,3184%	0,6592%	1,9776%	0,6592%	2,6368%	0,6592%	3,2960%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,5613%	0,5613%	0,5613%	1,1226%	0,5613%	1,6839%	0,5613%	2,2452%	0,5613%	2,8065%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,2286%	0,2286%	0,3429%	0,5715%	0,5716%	1,1431%	0,5716%	1,7147%	0,5716%	2,2863%
17	Pinturas									0,8254%	0,8254%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,3437%	0,3437%	0,3437%	0,6874%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,93%	8,93%	10,06%	18,99%	9,14%	28,13%	9,15%	37,28%	9,98%	47,26%



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL  
PRAZO 300 DIAS  
MES BASE OUT/24.(SISTEMA PLENO)  
RESPONSÁVEL  
I D.

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 28º DELEGACIA POLICIAL - ENDEREÇO: Rua Candido Benício, nº 727 - Campinho - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS: P140.001 a 005/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,9232%	5,5392%	0,9232%	6,4624%	0,9232%	7,3856%	0,9232%	8,3088%	0,9240%	9,2328%		9,2328%
	2,0296%		2,0296%		2,0296%		2,0296%	0,2257%	2,2553%		2,2553%
0,0606%	0,3636%	0,0606%	0,4242%	0,0606%	0,4848%	0,0606%	0,5454%	0,0613%	0,6067%		0,6067%
3,4973%	20,9838%	3,4973%	24,4811%	3,4973%	27,9784%	3,4973%	31,4757%	3,4979%	34,9736%		34,9736%
0,0491%	0,1716%	0,0491%	0,2207%	0,0249%	0,2456%		0,2456%		0,2456%		0,2456%
0,0116%	0,0116%	0,0194%	0,0310%	0,0194%	0,0504%	0,0155%	0,0659%	0,0118%	0,0777%		0,0777%
0,3344%	2,6752%	0,3344%	3,0096%	0,3345%	3,3441%		3,3441%		3,3441%		3,3441%
0,2127%	1,9146%	0,2133%	2,1279%		2,1279%		2,1279%		2,1279%		2,1279%
1,7522%	10,5132%	1,7522%	12,2654%	1,7522%	14,0176%	1,7522%	15,7698%	1,7522%	17,5220%		17,5220%
0,6592%	3,9552%	0,6592%	4,6144%	0,6592%	5,2736%	0,6592%	5,9328%	0,6594%	6,5922%		6,5922%
0,5613%	3,3678%	0,5613%	3,9291%	0,5613%	4,4904%	0,5613%	5,0517%	0,5619%	5,6136%		5,6136%
0,5716%	2,8579%	0,5716%	3,4295%	0,5716%	4,0011%	0,8002%	4,8013%	0,9150%	5,7163%		5,7163%
1,2381%	2,0635%	1,5683%	3,6318%	2,1461%	5,7779%	1,6508%	7,4287%	0,8257%	8,2544%		8,2544%
0,3437%	1,0311%	0,3437%	1,3748%	0,3437%	1,7185%	0,6874%	2,4059%	1,0311%	3,4370%		3,4370%
10,23%	57,49%	10,55%	68,04%	10,89%	78,93%	10,61%	89,54%	10,46%	100,00%		100,00%