



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.

ORÇAMENTOS: D046.001 a 007/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,1856%	1,1856%	0,3952%	1,5808%	0,3952%	1,9760%	0,3952%	2,3712%
02	Canteiro de obra	2,4623%	2,4623%		2,4623%		2,4623%		2,4623%
03	Movimento de terra	0,1654%	0,1654%	0,1654%	0,3308%	0,1654%	0,4962%	0,0552%	0,5514%
04	Transportes	0,5027%	0,5027%	0,5027%	1,0054%	0,4021%	1,4075%	0,4021%	1,8096%
05	Serviços complementares	2,5045%	2,5045%	2,5045%	5,0090%	2,0036%	7,0126%	2,0036%	9,0162%
06	Galerias, drenos e conexos	0,2657%	0,2657%	0,5314%	0,7971%	1,0628%	1,8599%	1,0628%	2,9227%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos			1,2002%	1,2002%	1,8003%	3,0005%	1,8003%	4,8008%
09	Serviços de parques e jardins					0,0455%	0,0455%	0,0607%	0,1062%
10	Fundações								
11	Estruturas	0,6436%	0,6436%	3,2181%	3,8617%	3,2181%	7,0798%	3,2181%	10,2979%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,0879%	0,0879%	0,1758%	0,2637%	0,1758%	0,4395%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,3376%	0,3376%	0,6752%	1,0128%	1,6880%	2,7008%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,5967%	0,5967%	1,1934%	1,7901%	1,7901%	3,5802%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,3236%	0,3236%	0,6473%	0,9709%	0,6473%	1,6182%	0,9710%	2,5892%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização					0,3486%	0,3486%	0,6972%	1,0458%
17	Pinturas							0,2044%	0,2044%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos								
19	Equipamentos								
20	Preços rodoviários								
21	Iluminação pública								
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		8,06%	8,06%	10,19%	18,25%	12,13%	30,38%	14,52%	44,90%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL

PRAZO

240 DIAS

MES BASE

ABR/25.(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

I D Funcional

mes 1 (início)

IMÓVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.

ORÇAMENTOS: D046.001 a 007/25.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,3952%	2,7664%	0,3952%	3,1616%	0,3952%	3,5568%	0,3954%	3,9522%		3,9522%
	2,4623%		2,4623%		2,4623%	0,2736%	2,7359%		2,7359%
	0,5514%		0,5514%		0,5514%		0,5514%		0,5514%
0,4021%	2,2117%	0,4021%	2,6138%	0,4021%	3,0159%	0,3355%	3,3514%		3,3514%
2,0036%	11,0198%	2,0036%	13,0234%	2,0036%	15,0270%	1,6698%	16,6968%		16,6968%
1,0628%	3,9855%	0,7971%	4,7826%	0,5315%	5,3141%		5,3141%		5,3141%
1,8003%	6,6011%	1,8003%	8,4014%	1,8003%	10,2017%	1,8008%	12,0025%		12,0025%
0,0607%	0,1669%	0,0910%	0,2579%	0,0456%	0,3035%		0,3035%		0,3035%
1,9308%	12,2287%	0,6438%	12,8725%		12,8725%		12,8725%		12,8725%
0,1758%	0,6153%	0,0879%	0,7032%	0,0879%	0,7911%	0,0880%	0,8791%		0,8791%
2,0256%	4,7264%	1,0128%	5,7392%	1,0128%	6,7520%		6,7520%		6,7520%
2,3869%	5,9671%	2,3869%	8,3540%	2,3869%	10,7409%	1,1936%	11,9345%		11,9345%
0,9710%	3,5602%	1,2947%	4,8549%	0,9710%	5,8259%	0,6479%	6,4738%		6,4738%
0,6972%	1,7430%	0,6972%	2,4402%	0,6972%	3,1374%	0,3490%	3,4864%		3,4864%
0,6133%	0,8177%	1,4311%	2,2488%	1,4311%	3,6799%	0,4091%	4,0890%		4,0890%
		2,1273%	2,1273%	2,1273%	4,2546%	2,8365%	7,0911%		7,0911%
0,3026%	0,3026%	0,3026%	0,6052%	0,4539%	1,0591%	0,4539%	1,5130%		1,5130%
14,83%	59,73%	15,47%	75,20%	14,36%	89,56%	10,44%	100,00%		100,00%