



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: VILA OLIMPICA DO G.R.E.S. ACADEMICOS DO SALGUEIRO - Endereço: RUA SILVA TELES, 104 - BAIRRO DO ANDARAI - Município: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: REFORMA DA VILA OLIMPICA DO SALGUEIRO

ORÇAMENTOS: D102.001-003.24

TOTAL

PRAZO

MES BASE

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

180 DIAS

MAIO/24 (SISTEMA DESONERADO)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,5408%	0,5408%	0,5408%	1,0816%	0,7211%	1,8027%	0,7211%	2,5238%	0,5408%	3,0646%	0,5409%	3,6055%		3,6055%
02	Canteiro de obra														
03	Movimento de terra	0,5189%	0,5189%	0,1298%	0,6487%		0,6487%		0,6487%		0,6487%		0,6487%		0,6487%
04	Transportes	0,0957%	0,0957%	0,1017%	0,1974%	0,1017%	0,2991%	0,1017%	0,4008%	0,1017%	0,5025%	0,0961%	0,5986%		0,5986%
05	Serviços complementares	3,7207%	3,7207%	3,9533%	7,6740%	3,9533%	11,6273%	3,9533%	15,5806%	3,9533%	19,5339%	3,7209%	23,2548%		23,2548%
06	Galerias, drenos e conexos	0,2731%	0,2731%	0,3413%	0,6144%	0,4779%	1,0923%	0,2732%	1,3655%		1,3655%		1,3655%		1,3655%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	1,0934%	1,0934%	1,6401%	2,7335%	2,7335%	5,4670%	2,7335%	8,2005%	2,7337%	10,9342%		10,9342%		10,9342%
09	Serviços de parques e jardins	0,5356%	0,5356%	1,6070%	2,1426%	3,2140%	5,3566%	2,1427%	7,4993%	2,1427%	9,6420%	1,0715%	10,7135%		10,7135%
10	Fundações														
11	Estruturas	1,6171%	1,6171%	4,8515%	6,4686%	6,4687%	12,9373%	3,2345%	16,1718%		16,1718%		16,1718%		16,1718%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,1428%	0,1428%	0,2857%	0,4285%	0,0477%	0,4762%		0,4762%		0,4762%		0,4762%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,8974%	0,8974%	1,7949%	2,6923%	1,7949%	4,4872%	0,5983%	5,0855%	0,8978%	5,9833%		5,9833%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,5291%	0,5291%	1,0582%	1,5873%	1,5873%	3,1746%	1,5873%	4,7619%	0,5291%	5,2910%		5,2910%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,3322%	0,3322%	0,6645%	0,9967%	0,8306%	1,8273%	0,6645%	2,4918%	0,4983%	2,9901%	0,3325%	3,3226%		3,3226%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,3089%	0,3089%	0,4634%	0,7723%	1,2359%	2,0082%	0,6179%	2,6261%	0,4638%	3,0899%		3,0899%
17	Pinturas			0,6350%	0,6350%	2,5400%	3,1750%	3,8101%	6,9851%	3,8101%	10,7952%	1,9052%	12,7004%		12,7004%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,1843%	0,1843%	0,1843%	0,3686%	0,4608%	0,8294%	0,4608%	1,2902%	0,5530%	1,8432%		1,8432%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	8,73%	8,73%	16,53%	25,26%	24,83%	50,09%	22,76%	72,85%	17,04%	89,89%	10,11%	100,00%		100,00%