



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: VILA OLIMPICA DO G.R.E.S. ACADEMICOS DO SALGUEIRO - Endereço: RUA SILVA TELES, 104 - BAIRRO DO ANDARAI - Município: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: REFORMA DA VILA OLIMPICA DO SALGUEIRO

ORÇAMENTOS: P102.001-003.24

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	MAIO/24 (SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,5864%	0,5864%	0,5864%	1,1728%	0,7819%	1,9547%	0,7819%	2,7366%	0,5864%	3,3230%	0,5866%	3,9096%		3,9096%
02	Canteiro de obra														
03	Movimento de terra	0,5672%	0,5672%	0,1419%	0,7091%		0,7091%		0,7091%		0,7091%		0,7091%		0,7091%
04	Transportes	0,0921%	0,0921%	0,0979%	0,1900%	0,0979%	0,2879%	0,0979%	0,3858%	0,0979%	0,4837%	0,0925%	0,5762%		0,5762%
05	Serviços complementares	3,6400%	3,6400%	3,8676%	7,5076%	3,8676%	11,3752%	3,8676%	15,2428%	3,8676%	19,1104%	3,6402%	22,7506%		22,7506%
06	Galerias, drenos e conexos	0,2700%	0,2700%	0,3375%	0,6075%	0,4726%	1,0801%	0,2702%	1,3503%		1,3503%		1,3503%		1,3503%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	1,0646%	1,0646%	1,5969%	2,6615%	2,6616%	5,3231%	2,6616%	7,9847%	2,6619%	10,6466%		10,6466%		10,6466%
09	Serviços de parques e jardins	0,5299%	0,5299%	1,5897%	2,1196%	3,1794%	5,2990%	2,1196%	7,4186%	2,1196%	9,5382%	1,0598%	10,5980%		10,5980%
10	Fundações														
11	Estruturas	1,6139%	1,6139%	4,8417%	6,4556%	6,4556%	12,9112%	3,2280%	16,1392%		16,1392%		16,1392%		16,1392%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,1466%	0,1466%	0,2933%	0,4399%	0,0490%	0,4889%		0,4889%		0,4889%		0,4889%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,9272%	0,9272%	1,8545%	2,7817%	1,8545%	4,6362%	0,6181%	5,2543%	0,9275%	6,1818%		6,1818%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,5206%	0,5206%	1,0412%	1,5618%	1,5618%	3,1236%	1,5618%	4,6854%	0,5206%	5,2060%		5,2060%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,3390%	0,3390%	0,6781%	1,0171%	0,8476%	1,8647%	0,6781%	2,5428%	0,5085%	3,0513%	0,3392%	3,3905%		3,3905%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,2988%	0,2988%	0,4482%	0,7470%	1,1954%	1,9424%	0,5977%	2,5401%	0,4485%	2,9886%		2,9886%
17	Pinturas			0,6645%	0,6645%	2,6580%	3,3225%	3,9870%	7,3095%	3,9870%	11,2965%	1,9937%	13,2902%		13,2902%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,1773%	0,1773%	0,1773%	0,3546%	0,4434%	0,7980%	0,4434%	1,2414%	0,5323%	1,7737%		1,7737%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	8,70%	8,70%	16,47%	25,17%	24,84%	50,01%	22,80%	72,81%	17,05%	89,86%	10,14%	100,00%		100,00%