



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	ABR/25.(SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS - ENDEREÇO:Rua Joaquim Meier - 213 - Lins de Vasconcelos - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO: Reforma .

ORÇAMENTO: P052.001 à 004/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,0247%	1,0247%	5,1236%	6,1483%	4,0990%	10,2473%		10,2473%		10,2473%
02	Canteiro de obra	5,3851%	5,3851%		5,3851%		5,3851%		5,3851%		5,3851%
03	Movimento de terra	2,6287%	2,6287%		2,6287%		2,6287%		2,6287%		2,6287%
04	Transportes	0,0665%	0,0665%	0,0665%	0,1330%	0,0665%	0,1995%	0,0666%	0,2661%		0,2661%
05	Serviços complementares	1,9920%	1,9920%	2,3904%	4,3824%	2,3904%	6,7728%	1,1955%	7,9683%		7,9683%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins	0,1688%	0,1688%	0,3939%	0,5627%	0,3939%	0,9566%	0,1691%	1,1257%		1,1257%
10	Fundações										
11	Estruturas	11,0033%	11,0033%	11,0033%	22,0066%	11,0033%	33,0099%	11,0035%	44,0134%		44,0134%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1154%	0,1154%	0,1154%	0,2308%	0,1154%	0,3462%	0,1156%	0,4618%		0,4618%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	0,8811%	0,8811%	3,0841%	3,9652%	2,2029%	6,1681%	2,6438%	8,8119%		8,8119%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,1256%	0,1256%	0,3141%	0,4397%	0,4398%	0,8795%	0,3772%	1,2567%		1,2567%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,4043%	0,4043%	1,0109%	1,4152%	1,8197%	3,2349%	0,8090%	4,0439%		4,0439%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	1,1637%	1,1637%	2,0365%	3,2002%	1,7456%	4,9458%	0,8730%	5,8188%		5,8188%
17	Pinturas	0,5897%	0,5897%	1,1794%	1,7691%	2,9485%	4,7176%	1,1795%	5,8971%		5,8971%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	0,4149%	0,4149%	0,7261%	1,1410%	0,7261%	1,8671%	0,2076%	2,0747%		2,0747%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	25,96%	25,96%	27,44%	53,40%	27,95%	81,35%	18,65%	100,00%		100,00%