



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL	
PRAZO	150 DIAS
MES BASE	MAI/2025 - (SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS- ENDEREÇO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense - MUNICÍPIO: Duque de Caxias  
NATUREZA: REFORMA.  
ORÇAMENTOS: P059.001 a 003/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,4787%	0,4787%	0,6782%	1,1569%	1,1171%	2,2740%	1,1969%	3,4709%	0,5189%	3,9898%		3,9898%
02	Canteiro de obra	1,2710%	1,2710%		1,2710%		1,2710%		1,2710%	0,1413%	1,4123%		1,4123%
03	Movimento de terra	0,1319%	0,1319%	0,5280%	0,6599%		0,6599%		0,6599%		0,6599%		0,6599%
04	Transportes	0,1678%	0,1678%	0,3357%	0,5035%	0,2797%	0,7832%	0,2238%	1,0070%	0,1121%	1,1191%		1,1191%
05	Serviços complementares	2,9778%	2,9778%	3,4360%	6,4138%	6,8720%	13,2858%	5,7267%	19,0125%	3,8944%	22,9069%		22,9069%
06	Galerias, drenos e conexos												
07	Argamassas, injeções e consolidações												
08	Bases e Pavimentos												
09	Serviços de parques e jardins												
10	Fundações												
11	Estruturas	2,2399%	2,2399%	2,2399%	4,4798%	2,2399%	6,7197%	0,7468%	7,4665%		7,4665%		7,4665%
12	Alvenarias e paredes divisórias	3,0491%	3,0491%	3,0491%	6,0982%		6,0982%		6,0982%		6,0982%		6,0982%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	3,6689%	3,6689%	3,6689%	7,3378%	3,6689%	11,0067%	3,6692%	14,6759%		14,6759%		14,6759%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			3,6273%	3,6273%	3,6273%	7,2546%	3,6273%	10,8819%	3,6276%	14,5095%		14,5095%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,5258%	1,5258%	1,5258%	3,0516%	1,5258%	4,5774%	1,5260%	6,1034%		6,1034%		6,1034%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,6942%	0,6942%	0,6942%	1,3884%	0,6942%	2,0826%	0,6945%	2,7771%		2,7771%
17	Pinturas					8,1905%	8,1905%	4,0952%	12,2857%	4,0954%	16,3811%		16,3811%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,4593%	0,4593%	0,4593%	0,9186%		0,9186%
19	Equipamentos												
20	Preços rodoviários												
21	Iluminação pública							0,1961%	0,1961%	0,7847%	0,9808%		0,9808%
22	Reflorestamento e exploração vegetal												
	VALOR TOTAL COM BDI	15,51%	15,51%	19,78%	35,29%	28,22%	63,51%	22,16%	85,67%	14,33%	100,00%		100,00%