



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	MAR/24.(SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: SEPOL - DELEGACIA DE DESCOBERTAS DE PARADEIROS - DDPA - ENDEREÇO: Rua Capri, - s/nº - Vilar dos Teles
NATUREZA DA OBRA: Reforma de parte da antiga 64ª DP para implantação da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros"
ORÇAMENTOS: P055.001 a 004/23.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,5529%	1,5529%	2,6917%	4,2446%	3,3129%	7,5575%	2,7955%	10,3530%		10,3530%
02	Canteiro de obra	1,3757%	1,3757%	0,3930%	1,7687%		1,7687%	0,1967%	1,9654%		1,9654%
03	Movimento de terra	0,7941%	0,7941%	0,3970%	1,1911%	0,0661%	1,2572%	0,0664%	1,3236%		1,3236%
04	Transportes	0,2430%	0,2430%	0,2430%	0,4860%	0,2430%	0,7290%	0,2430%	0,9720%		0,9720%
05	Serviços complementares	2,9614%	2,9614%	2,9614%	5,9228%	2,9614%	8,8842%	2,9614%	11,8456%		11,8456%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0150%	0,0150%	0,0528%	0,0678%	0,0528%	0,1206%	0,0303%	0,1509%		0,1509%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins	0,0571%	0,0571%	0,1713%	0,2284%	0,2284%	0,4568%	0,1142%	0,5710%		0,5710%
10	Fundações										
11	Estruturas	1,2902%	1,2902%	3,8708%	5,1610%	1,2904%	6,4514%		6,4514%		6,4514%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,7537%	0,7537%	1,8844%	2,6381%	3,3920%	6,0301%	1,5077%	7,5378%		7,5378%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,6492%	1,6492%	4,9478%	6,5970%	8,2464%	14,8434%	1,6495%	16,4929%		16,4929%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,8165%	0,8165%	2,0728%	2,8893%	2,1357%	5,0250%	1,2565%	6,2815%		6,2815%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,2664%	1,2664%	3,1662%	4,4326%	4,4326%	8,8652%	3,7996%	12,6648%		12,6648%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,3971%	0,3971%	0,7942%	1,1913%	0,5957%	1,7870%	0,1987%	1,9857%		1,9857%
17	Pinturas			1,3941%	1,3941%	3,2530%	4,6471%	4,6473%	9,2944%		9,2944%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			1,7279%	1,7279%	4,0319%	5,7598%	5,7601%	11,5199%		11,5199%
19	Equipamentos					0,2415%	0,2415%	0,2416%	0,4831%		0,4831%
20	Preços rodoviários					0,0530%	0,0530%	0,0531%	0,1061%		0,1061%
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	13,17%	13,17%	26,77%	39,94%	34,54%	74,48%	25,52%	100,00%		100,00%