



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: SEPOL - Delegacia Anti-Seguestro - ENDEREÇO: Av. Afrânio de Melo Franco, nº 175 - Bairro do Leblon - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma .

ORÇAMENTOS: D122.001 a 004/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JUN./24 (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,2170%	0,2170%	0,4340%	0,6510%	0,5891%	1,2401%	0,7751%	2,0152%	0,5891%	2,6043%	0,4963%	3,1006%		3,1006%
02	Canteiro de obra	1,0859%	1,0859%	0,1357%	1,2216%		1,2216%		1,2216%		1,2216%	0,1358%	1,3574%		1,3574%
03	Movimento de terra	0,0272%	0,0272%	0,0069%	0,0341%		0,0341%		0,0341%		0,0341%		0,0341%		0,0341%
04	Transportes	0,1464%	0,1464%	0,1555%	0,3019%	0,1555%	0,4574%	0,1555%	0,6129%	0,1555%	0,7684%	0,1466%	0,9150%		0,9150%
05	Serviços complementares	3,7453%	3,7453%	3,9794%	7,7247%	3,9794%	11,7041%	3,9794%	15,6835%	3,9794%	19,6629%	3,7454%	23,4083%		23,4083%
06	Galerias, drenos e conexos			0,0285%	0,0285%	0,0191%	0,0476%		0,0476%		0,0476%		0,0476%		0,0476%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	0,0124%	0,0124%	0,0248%	0,0372%	0,0372%	0,0744%	0,0248%	0,0992%	0,0124%	0,1116%	0,0125%	0,1241%		0,1241%
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas	0,0007%	0,0007%	0,0007%	0,0014%	0,0014%	0,0028%	0,0008%	0,0036%		0,0036%		0,0036%		0,0036%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,0245%	0,0245%	0,0490%	0,0735%	0,0083%	0,0818%		0,0818%		0,0818%		0,0818%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			3,0306%	3,0306%	6,0612%	9,0918%	6,0612%	15,1530%	3,0306%	18,1836%	2,0207%	20,2043%		20,2043%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,5721%	0,5721%	1,1442%	1,7163%	1,7163%	3,4326%	1,7163%	5,1489%	0,5724%	5,7213%		5,7213%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,4058%	1,4058%	2,7839%	4,1897%	3,5634%	7,7531%	2,7073%	10,4604%	2,1227%	12,5831%	1,3366%	13,9197%		13,9197%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			1,2073%	1,2073%	0,6036%	1,8109%	4,8292%	6,6401%	2,4146%	9,0547%	3,0184%	12,0731%		12,0731%
17	Pinturas			0,5782%	0,5782%	2,3131%	2,8913%	3,4696%	6,3609%	3,4696%	9,8305%	1,7351%	11,5656%		11,5656%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,7442%	0,7442%	0,7442%	1,4884%	1,8607%	3,3491%	1,8607%	5,2098%	2,2331%	7,4429%		7,4429%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	6,64%	6,64%	13,71%	20,35%	19,26%	39,61%	25,59%	65,20%	19,35%	84,55%	15,45%	100,00%		100,00%