



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Fundação Leão XIII - Centro Social Gabinal Margarida - Endereço: Rua Daniel, Nº 84 - Conjunto do Gabinal, Cidade de Deus - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma da Fundação Leão XIII - Gabinal Margarida.

ORÇAMENTOS: P120.001 a 003/23.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSÁVEL
ID:
mês 1 (início)

180 DIAS
SET./23 (SISTEMA PLENO)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,3999%	1,3999%	1,0499%	2,4498%	1,0499%	3,4997%	1,0499%	4,5496%	1,0499%	5,5995%	1,4001%	6,9996%		6,9996%
02	Canteiro de obra	2,1416%	2,1416%		2,1416%		2,1416%		2,1416%		2,1416%	0,5354%	2,6770%		2,6770%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,2341%	0,2341%	0,2487%	0,4828%	0,2487%	0,7315%	0,2487%	0,9802%	0,2487%	1,2289%	0,2344%	1,4633%		1,4633%
05	Serviços complementares	2,9022%	2,9022%	2,7410%	5,6432%	2,7410%	8,3842%	2,5797%	10,9639%	2,5797%	13,5436%	2,5800%	16,1236%		16,1236%
06	Galerias, drenos e conexos														
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas	1,6636%	1,6636%	1,6637%	3,3273%		3,3273%		3,3273%		3,3273%		3,3273%		3,3273%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,0940%	0,0940%	0,3763%	0,4703%	0,3763%	0,8466%	0,0943%	0,9409%		0,9409%		0,9409%		0,9409%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,0934%	1,0934%	2,1868%	3,2802%	2,1868%	5,4670%	2,1868%	7,6538%	2,1868%	9,8406%	1,0937%	10,9343%		10,9343%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,3328%	0,3328%	0,6656%	0,9984%	0,9984%	1,9968%	0,9984%	2,9952%	0,3329%	3,3281%		3,3281%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,1950%	1,1950%	1,5933%	2,7883%	1,5933%	4,3816%	1,5933%	5,9749%	1,1950%	7,1699%	0,7969%	7,9668%		7,9668%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			1,3466%	1,3466%	2,0200%	3,3666%	5,3866%	8,7532%	2,6933%	11,4465%	2,0202%	13,4667%		13,4667%
17	Pinturas			1,4394%	1,4394%	5,7579%	7,1973%	8,6368%	15,8341%	8,6368%	24,4709%	4,3186%	28,7895%		28,7895%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,3840%	0,3840%	0,3840%	0,7680%	0,9600%	1,7280%	0,9600%	2,6880%	1,1522%	3,8402%		3,8402%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública							0,0568%	0,0568%	0,0426%	0,0994%	0,0426%	0,1420%		0,1420%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	10,72%	10,72%	13,36%	24,08%	17,02%	41,10%	23,79%	64,89%	20,59%	85,48%	14,52%	100,00%		100,00%