



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	SET/23.(SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: PRÓPRIO ESTADUAL - RUA BUENOS AIRES 309 - ENDEREÇO: Rua Buenos Aires, nº 309 - Centro - MUNICÍPIO; Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: Reforma geral.

ORÇAMENTOS: D069.001 a 003/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,5080%	0,5080%	0,8806%	1,3886%	1,0839%	2,4725%	0,9148%	3,3873%		3,3873%
02	Canteiro de obra	0,1384%	0,1384%	0,0395%	0,1779%		0,1779%	0,0199%	0,1978%		0,1978%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,0698%	0,0698%	0,0698%	0,1396%	0,0698%	0,2094%	0,0699%	0,2793%		0,2793%
05	Serviços complementares	4,6005%	4,6005%	4,6005%	9,2010%	4,6005%	13,8015%	4,6007%	18,4022%		18,4022%
06	Galerias, drenos e conexos	0,1559%	0,1559%	0,5459%	0,7018%	0,5459%	1,2477%	0,3122%	1,5599%		1,5599%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,7566%	0,7566%	2,2698%	3,0264%	0,7566%	3,7830%		3,7830%		3,7830%
12	Alvenarias e paredes divisórias	1,9284%	1,9284%	4,5765%	6,5049%	8,3412%	14,8461%	3,6079%	18,4540%		18,4540%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,1278%	1,1278%	3,3834%	4,5112%	5,6391%	10,1503%	1,1279%	11,2782%		11,2782%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,3639%	0,3639%	0,9239%	1,2878%	0,9519%	2,2397%	0,5602%	2,7999%		2,7999%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,0239%	1,0239%	2,5598%	3,5837%	3,5837%	7,1674%	3,0719%	10,2393%		10,2393%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,4915%	0,4915%	0,9830%	1,4745%	0,7373%	2,2118%	0,2459%	2,4577%		2,4577%
17	Pinturas			1,2924%	1,2924%	3,0158%	4,3082%	4,3084%	8,6166%		8,6166%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			2,6479%	2,6479%	6,1786%	8,8265%	8,8267%	17,6532%		17,6532%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública	0,0890%	0,0890%	0,1781%	0,2671%	0,3563%	0,6234%	0,2675%	0,8909%		0,8909%
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	11,25%	11,25%	24,95%	36,20%	35,86%	72,06%	27,94%	100,00%		100,00%