



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	ABR/23 - (SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: PRAÇA DA FLORESTA - ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.

ORÇAMENTO: D069.001 à 003/23.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	11,3086%	11,3086%		11,3086%		11,3086%		11,3086%		11,3086%
02	Canteiro de obra	4,5791%	4,5791%	4,5791%	9,1582%	4,5791%	13,7373%	4,5791%	18,3164%		18,3164%
03	Movimento de terra	0,0024%	0,0024%	0,0037%	0,0061%	0,0049%	0,0110%	0,0014%	0,0124%		0,0124%
04	Transportes	0,6957%	0,6957%	0,3478%	1,0435%	0,3478%	1,3913%	0,3481%	1,7394%		1,7394%
05	Serviços complementares	4,8846%	4,8846%	2,4423%	7,3269%	2,4423%	9,7692%	2,4425%	12,2117%		12,2117%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos	1,7972%	1,7972%	3,5944%	5,3916%	2,6958%	8,0874%	0,8987%	8,9861%		8,9861%
09	Serviços de parques e jardins	4,4494%	4,4494%	7,1538%	11,6032%	5,2443%	16,8475%	1,4255%	18,2730%		18,2730%
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,9191%	1,9191%	1,9191%	3,8382%	0,9597%	4,7979%		4,7979%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,3500%	0,3500%	1,0500%	1,4000%	1,4000%	2,8000%	0,7001%	3,5001%		3,5001%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas			3,1354%	3,1354%	6,2708%	9,4062%	1,0452%	10,4514%		10,4514%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			1,0402%	1,0402%	1,0402%	2,0804%	8,3221%	10,4025%		10,4025%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	28,07%	28,07%	25,27%	53,34%	25,95%	79,29%	20,71%	100,00%		100,00%