



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Batalhão da PMERJ - Prédio Viva Rio - Endereço: Rua Alberto de Campos, nº 12 - Bairro de Ipanema - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reformas e adequações no 3º pavimento - Prédio Viva Rio.

ORÇAMENTOS: D082.001 a 004/24

TOTAL	180 DIAS
PRAZO	
MES BASE	ABR/24. (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,3870%	0,3870%	0,3870%	0,7740%	0,5160%	1,2900%	0,5160%	1,8060%	0,3870%	2,1930%	0,3871%	2,5801%		2,5801%
02	Canteiro de obra	0,4712%	0,4712%	0,0589%	0,5301%		0,5301%		0,5301%		0,5301%	0,0589%	0,5890%		0,5890%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,2179%	0,2179%	0,2315%	0,4494%	0,2315%	0,6809%	0,2315%	0,9124%	0,2315%	1,1439%	0,2184%	1,3623%		1,3623%
05	Serviços complementares	1,4487%	1,4487%	1,5392%	2,9879%	1,5392%	4,5271%	1,5392%	6,0663%	1,5392%	7,6055%	1,4491%	9,0546%		9,0546%
06	Galerias, drenos e conexos			0,3748%	0,3748%	0,2499%	0,6247%		0,6247%		0,6247%		0,6247%		0,6247%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins			0,0102%	0,0102%	0,0153%	0,0255%	0,0153%	0,0408%	0,0051%	0,0459%	0,0052%	0,0511%		0,0511%
10	Fundações														
11	Estruturas	0,1253%	0,1253%	0,1253%	0,2506%	0,2506%	0,5012%	0,1254%	0,6266%		0,6266%		0,6266%		0,6266%
12	Alvenarias e paredes divisórias			4,7427%	4,7427%	9,4855%	14,2282%	1,5811%	15,8093%		15,8093%		15,8093%		15,8093%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			3,4334%	3,4334%	6,8669%	10,3003%	6,8669%	17,1672%	3,4334%	20,6006%	2,2892%	22,8898%		22,8898%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			1,4812%	1,4812%	2,9625%	4,4437%	4,4438%	8,8875%	4,4438%	13,3313%	1,4815%	14,8128%		14,8128%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,7826%	0,7826%	1,5652%	2,3478%	1,9565%	4,3043%	1,5652%	5,8695%	1,1739%	7,0434%	0,7827%	7,8261%		7,8261%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	1,4258%	1,4258%	1,4050%	2,8308%	2,1075%	4,9383%	5,5365%	10,4748%	2,7474%	13,2222%	0,6887%	13,9109%		13,9109%
17	Pinturas					0,2735%	0,2735%	0,7460%	1,0195%	0,7460%	1,7655%	0,7212%	2,4867%		2,4867%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,7375%	0,7375%	0,7375%	1,4750%	1,8437%	3,3187%	1,8437%	5,1624%	2,2127%	7,3751%		7,3751%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	4,86%	4,86%	16,09%	20,95%	27,19%	48,14%	25,01%	73,15%	16,55%	89,70%	10,30%	100,00%		100,00%