



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Batalhão da PMERJ - Prédio Viva Rio - Endereço: Rua Alberto de Campos, nº 12 - Bairro de Ipanema - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reformas e adequações no 3º pavimento - Prédio Viva Rio.

ORÇAMENTOS: P082.001 a 004/24

TOTAL	180 DIAS
PRAZO	ABR/24. (SISTEMA PLENO)
MES BASE	
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,4060%	0,4060%	0,4060%	0,8120%	0,5414%	1,3534%	0,5414%	1,8948%	0,4060%	2,3008%	0,4065%	2,7073%		2,7073%
02	Canteiro de obra	0,4536%	0,4536%	0,0567%	0,5103%		0,5103%		0,5103%		0,5103%	0,0567%	0,5670%		0,5670%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,2146%	0,2146%	0,2280%	0,4426%	0,2280%	0,6706%	0,2280%	0,8986%	0,2280%	1,1266%	0,2148%	1,3414%		1,3414%
05	Serviços complementares	1,4809%	1,4809%	1,5734%	3,0543%	1,5734%	4,6277%	1,5734%	6,2011%	1,5734%	7,7745%	1,4812%	9,2557%		9,2557%
06	Galerias, drenos e conexos			0,3544%	0,3544%	0,2364%	0,5908%		0,5908%		0,5908%		0,5908%		0,5908%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins			0,0096%	0,0096%	0,0145%	0,0241%	0,0145%	0,0386%	0,0048%	0,0434%	0,0050%	0,0484%		0,0484%
10	Fundações														
11	Estruturas	0,1198%	0,1198%	0,1198%	0,2396%	0,2397%	0,4793%	0,1201%	0,5994%		0,5994%		0,5994%		0,5994%
12	Alvenarias e paredes divisórias			4,7007%	4,7007%	9,4014%	14,1021%	1,5669%	15,6690%		15,6690%		15,6690%		15,6690%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			3,4858%	3,4858%	6,9717%	10,4575%	6,9717%	17,4292%	3,4858%	20,9150%	2,3243%	23,2393%		23,2393%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			1,4524%	1,4524%	2,9049%	4,3573%	4,3574%	8,7147%	4,3574%	13,0721%	1,4528%	14,5249%		14,5249%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,8123%	0,8123%	1,6246%	2,4369%	2,0308%	4,4677%	1,6246%	6,0923%	1,2184%	7,3107%	0,8125%	8,1232%		8,1232%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	1,3691%	1,3691%	1,3691%	2,7382%	2,0536%	4,7918%	5,4764%	10,2682%	2,7382%	13,0064%	0,6846%	13,6910%		13,6910%
17	Pinturas					0,2853%	0,2853%	0,7781%	1,0634%	0,7781%	1,8415%	0,7523%	2,5938%		2,5938%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,7047%	0,7047%	0,7047%	1,4094%	1,7619%	3,1713%	1,7619%	4,9332%	2,1147%	7,0479%		7,0479%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	4,86%	4,86%	16,09%	20,95%	27,19%	48,14%	25,01%	73,15%	16,55%	89,70%	10,30%	100,00%		100,00%